



Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

Tomaszów Mazowiecki, 2025

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	3
1. WSTĘP	4
1.1. Podstawa prawna wykonania raportu.....	4
1.2. Cel wykonania raportu.....	4
1.3. Zakres opracowania oraz okres sprawozdawczy	4
1.4. Źródła danych	5
2. ZAKRES REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA W LATACH 2023 – 2024	6
3. Analiza wskaźników monitorowania efektywności Programu Ochrony Środowiska	83
4. Ocena postępu wdrażania Programu	90
5. Analiza wydatków poniesionych na ochronę środowiska	91
6. Podsumowanie	93
7. Spis tabel.....	95

1. WSTĘP

1.1. Podstawa prawna wykonania raportu

Obowiązek sporządzenia Programu ochrony środowiska wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.). Zgodnie z art. 17 wyżej wymienionej ustawy organ powiatu sporządza program ochrony środowiska. Z wykonania programu organ wykonawczy sporządza co dwa lata raporty, które przedstawia Radzie Powiatu.

„Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024”, zwany dalej *Raportem*, jest dokumentem, w którym przeprowadzona została analiza wykonania zadań określonych w ww. Programie Ochrony Środowiska. Dokument ten prezentuje postępy w realizacji zadań z zakresu ochrony i poprawy stanu środowiska zapisanych w *Programie*.

1.2. Cel wykonania raportu

Opracowanie „Raportu z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024” ma na celu:

- Przegląd i weryfikację priorytetów ekologicznych zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego (POŚ),
- Dokonanie oceny prowadzonych działań pod kątem ich zgodności z celami wyznaczonymi w POŚ,
- Analizę źródeł finansowania przedsięwzięć zrealizowanych w ramach POŚ,
- Wskazanie barier w realizacji działań zaplanowanych w ramach POŚ,
- Wskazanie optymalnych metod monitorowania i sprawozdawczości działań planowanych do realizacji w latach kolejnych,
- Zidentyfikowanie problemów związanych z ochroną środowiska, wypełnienie ustawowego obowiązku zawartego w art. 18 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, tj. z wykonania programu ochrony środowiska organ wykonawczy Powiatu sporządza co 2 lata raport, który przedstawia Radzie Powiatu.

1.3. Zakres opracowania oraz okres sprawozdawczy

Okres za jaki sporządzany jest raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024.

Opracowanie zawiera następujące elementy:

- Informacje z wykonanych zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych,
- Oceny stopnia realizacji zadań określonych w „Programie Ochrony Środowiska dla

Powiatu Tomaszowskiego na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027” oraz „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024 – 2028 z perspektywą do roku 2032” z uwzględnieniem przyjętych wskaźników efektywności programu,

- Ocenę stopnia realizacji przyjętych celów i kierunków działań,
- Ocenę ewentualnych rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem oraz analizę przyczyn tych rozbieżności,
- Ocenę systemu monitoringu.

1.4. Źródła danych

Celem sporządzenia Raportu zwrócono się do następujących jednostek i podmiotów organizacyjnych z prośbą o udzielenie informacji o stopniu realizacji wyznaczonych w POŚ zadań:

- Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim
- Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi,
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi,
- Urząd Gminy Będków,
- Urząd Gminy Budziszewice,
- Urząd Gminy w Czerniewicach,
- Urząd Miejski w Inowłodzu,
- Urząd Gminy Lubochnia,
- Urząd Gminy Rokiciny,
- Urząd Gminy Rzeczyca,
- Urząd Miejski w Ujeździe,
- Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki,
- Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim,
- Urząd Gminy w Żelechlinku,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim,
- Nadleśnictwo Brzeziny,
- Nadleśnictwo Skierniewice,
- Nadleśnictwo Smardzewice,

- Nadleśnictwo Spała,
- Okręgowa Stacja Rolniczo Chemiczna,
- Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi,
- Tomaszowskie Centrum Zdrowia,
- Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
- Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
- Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim,
- Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowiecki Sp. z o.o.,
- Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim,
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi,
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi,
- PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim,
- Tomaszowskie Centrum Sportu Sp. z o.o.

Dane zostały pozyskane również z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl). Na ich podstawie opracowano Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 – 2024.

2. ZAKRES REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA W LATACH 2023 – 2024

Na terenie Powiatu Tomaszowskiego w latach 2023 – 2024 zrealizowano liczne zadania, które wyznaczone zostały w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027” oraz „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024 – 2028 z perspektywą do roku 2032” na lata 2023 - 2024. Zadania te znacznie przyczyniły się do poprawy środowiska na terenie gminy. Tabele 1 i 2 przedstawiają listę zadań wyznaczonych do realizacji na lata 2023 - 2024, wraz ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za realizację, kosztów realizacji, opisu zadań, a w przypadku braku realizacji, któregoś z zadań wskazane zostały przyczyny niezrealizowania zadań.

Stopień realizacji zadań został oznaczony celem wyróżnienia odpowiednimi kolorami:

Kolor zielony – są to zadania, które zostały zrealizowane. Realizacja zadania mogła odbywać się w sposób ciągły, jak również mogła to być realizacja projektowa o znanym początku i końcu.

Kolorem czerwonym – są to zadania, których realizacja nie została dokonana. Tam gdzie udało się ustalić, w osobnej kolumnie wskazano przyczynę braku realizacji zadania.

Brak informacji o realizacji zadania – to zadania, gdzie podmioty wyznaczone do realizacji zadania nie udzieliły żadnych informacji o tym, czy zadanie zostało zrealizowane czy nie.

Tabela 1. Zadania zrealizowane w 2023 roku - wyznaczone do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023					
OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA								
1.	Termomodernizacja dachu II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim	Powiat Tomaszowski	-		-	Zadanie zostało zrealizowane w 2021 r.	Zadanie zrealizowane	-
2.	Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim	Powiat Tomaszowski	-		-	Zadanie zostało zrealizowane w latach 2021-2022	Zadanie zrealizowane	-
3.	Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 (realizacja pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	Powiat Tomaszowski	-		-	Zadanie zostało zrealizowane w latach 2021-2022	Zadanie zrealizowane	-
4.	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6	Powiat Tomaszowski	-		-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak dofinansowania	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak dofinansowania
5.	Głęboka termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Polnej	Powiat Tomaszowski	-		-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak środków finansowych	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak środków finansowych
6.	Głęboka termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Nr 2 przy ulicy Jana Pawła II	Powiat Tomaszowski	-		-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak środków finansowych	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak środków finansowych

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023					
7.	Termomodernizacja budynku „D” - Oddziały Obserwacyjno-Zakaźny i Psychiatryczny - ul. Jana Pawła II 35, Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	Powiat Tomaszowski	1568570,75		Ministerstwo Zdrowia sfinansowane w ramach Unii na pandemię COVID -19	Wyszczególnienie robót: 1. Rozbiórka płyt balkonowych żelbetonowych z wywózką gruzu, 2. Ocieplenie stropu nad dachem, 3. Wykonanie obróbek blacharskich oraz rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej, 4. Wymiana stolarki okiennej, drzwi balkonowych oraz drzwi zewnętrznych, 5. Montaż zadaszeń szklanych przy drzwiach zewnętrznych, 6. Wymiana parapetów zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowej, 7. Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku oraz fundamentów, 8. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej fundamentów, 9. Wykonanie wyprawki elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku odpornego na zabrudzenia, 10. Wymiana nawierzchni wokół budynku na kostkę brukową z zachowaniem ilości wejść i pochylni dla osób niepełnosprawnych, 11. Montaż balustrad i poręczy zabezpieczających, 12. Montaż rusztowań	Zadanie zrealizowane	

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023					
						i zabezpieczeń, 13. Wymiana instalacji odgromowej – zwody pionowe, 14. Wymiana opraw oświetleniowych na budynku, 15. Uporządkowanie terenu, 16. Uzyskanie w imieniu inwestora decyzji na użytkowanie w związku z rozbiórką balkonów (kategoria obiektu XI).		
8.	Montaż instalacji energii odnawialnej dla budynków Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - ul. Jana Pawła II 35	Powiat Tomaszowski	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane	-
9.	Wymiana oświetlenia w budynkach (ciągach komunikacyjnych) Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - ul. Jana Pawła II 35, ul. Niska 14	Powiat Tomaszowski	-	-	-	Wyszczególnienie robót 1. Budowa rozdzielnic głównej. 2. Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej. 3 Wykonanie tablic rozdzielczych piętrowych. 4. Wykonanie Instalacji oświetleniowych. 5. Wykonanie gniazd wtyczkowych. 6 Wykonanie Instalacji pryzmowej, 7. Wykonanie Instalacji okablowania strukturalnego 8. Wykonanie Instalacji połączeń wyrównawczych 9. Wykonanie Instalacji ochrony przeciwporażeniowej. 10. Wymiana przyłącza	Zadanie zrealizowane	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023					
10.	Budowa budynku pasywnego w Tomaszowie Mazowieckim ul. Jana Pawła II 35, Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	Powiat Tomaszowski	-			elektrycznego i telekomunikacyjnego. Zadanie zakończono w 2022 roku		
11.	Kompleksowe zaprojektowanie, dostawa i montaż systemu modułów fotowoltaicznych z niezbędnym wyposażeniem, wytwarzających energię elektryczną oraz innych instalacji OZE na terenie nieruchomości zamieszkania zbiorowego należących do wspólnot mieszkaniowych (budowa instalacji PV o mocy od 3 do 10 kW m.in. w następujących budynkach: WM ul. Ogrodowa 12-22, WM ul. Ogrodowa 12-22A, WM ul. Smugowa 1/11, WM ul. Smugowa 13-23A, WM ul. Szeroka 13, WM ul. Szeroka 7/11A, WM ul. Nowowiejska 20-20A, WM ul. Słowackiego 8/10, WM ul. Wandy Panfil 42A, WM ul. Ligii Morskiej i Rzecznej 5, WM ul. Browarna 9/13	MG Property Sp. z o.o. i Wspólnoty Mieszkaniowe w Tomaszowie Mazowieckim	Dane poufne			-	Zadanie realizowane na bieżąco wg potrzeb	-
12.	Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu	Miasto Tomaszów Mazowiecki	-			-	Zadanie nie zostało zrealizowane	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023					
	zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim (w ramach projektu planuje się zakup 7 szt. autobusów hybrydowych przeznaczonych do regularnej komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą)							
13.	Rower miejski wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim (planuje się wprowadzić system roweru miejskiego wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą jako alternatywny środek transportu, umożliwiając mieszkańcom szybkie poruszanie się po mieście; system będzie również dobrym uzupełnieniem komunikacji miejskiej, docelowo planuje się do dyspozycji mieszkańców 150 rowerów wraz ze stacjami rowerowymi oraz niezbędną infrastrukturą celem prawidłowego działania całego systemu)	Miasto Tomaszów Mazowiecki	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane	-
14.	Budowa instalacji fotowoltaicznej w celu podniesienia efektywności i bezpieczeństwa energetycznego oraz ograniczenia kosztów energii elektrycznej dla Areny Lodowej	Tomaszowskie Centrum Sportu Sp. z o.o.	1 145 000 zł brutto podzielone na dwie płatności: 801 499,99 zł brutto (651 626,01 zł netto) + 343 500,01 zł brutto (279 268,20 zł netto)		Środki własne	Wykonanie i odbiór robót w zakresie montażu instalacji ogniw fotowoltaicznych o mocy w przedziale od 69 kWp do 70 kWp oraz dostarczenie, montaż, uruchomienie i utrzymanie kontenerowego systemu	Zadanie zrealizowane w 10% planowanej częściowo	Zadanie zostało zrealizowane w 10% planowanej mocy instalacji z uwagi na

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023					
	(planowana moc instalacji 1-1,5 MW)					magazynowania energii o mocy min 50 kW i pojemności 150 kWh na terenie, którym zarządza Tomaszowskie Centrum Sportu Sp. z o.o. Wykonawca: ELMECH-ASE S.A. Data zawarcia umowy: 2023-10-11, okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-11		brak dodatkowych środków finansowych.
15.	ul. Krzywa 10 – wykonanie docieplenia przegród zewnętrznych i wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i okiennej oraz podłączenie ciepła miejskiego wraz z wykonaniem wężła dwufunkcyjnego, montażem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, ul. Polna 15 – wykonanie docieplenia przegród zewnętrznych i wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i okiennej oraz podłączenie ciepła miejskiego wraz z wykonaniem wężła dwufunkcyjnego, montażem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; ul. Murarska 2/4 – wykonanie docieplenia przegród zewnętrznych i wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i okiennej	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	735 056,37		Środki własne Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, pożyczka i dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wymiana źródeł ciepła z kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Murarskiej 2/4 (2023)	Zadanie zrealizowane	Murarska 2/4 - docieplenie wykonane w 2022 roku - koszty 817.801,08 zł; Piłsudskiego 17/19 - termomodernizacja zrealizowana w 2021 roku - koszty 1.071.714,82 zł; Krzywa 10, Polna 15, Jana Pawła II 15 - nie wykonano z uwagi na brak funduszy

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023				
	oraz podłączenie ciepła miejskiego wraz z wykonaniem węzła dwufunkcyjnego, montażem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; ul. Jana Pawła II – wykonanie docieplenia przegród zewnętrznych i wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i okiennej oraz wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem kotłów gazowych dwufunkcyjnych, montażem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; al. Piłsudskiego 17/19 – wykonanie docieplenia przegród zewnętrznych i wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i okiennej oraz podłączenie ciepła miejskiego wraz z wykonaniem węzła dwufunkcyjnego, montażem instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej						
16.	Budowa kompleksu rekreacyjno – mieszkaniowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	Gmina Budziszewice	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane	-
17.	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Czerniewicach (Wymiana źródła ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła)	Gmina Czerniewice	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023					
18.	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz biblioteki publicznej (Wymiana źródła ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła)	Gmina Czerniewice	2 709 997,54		Budżet Gminy Czerniewice Polski Ład	Wymiana źródła ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej, termomodernizacja budynku.	Zadanie zrealizowane	-
19.	Termomodernizacja Budynku Centrum Medycznego w Czerniewicach (Wymiana źródła ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła)	Gmina Czerniewice	-		-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane	Podjęto decyzję o budowie nowego Ośrodka Zdrowia.
20.	Termomodernizacja Budynków Świetlic Wiejskich w Gminie Czerniewice (Wymiana źródła ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła)	Gmina Czerniewice	-		-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane	-
21.	Budowa instalacji fotowoltaicznych zasilających obiekty użyteczności publicznej	Gmina Inowódz	731 342,40		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, Budżet Gminy	Montaż mikroinstalacji na gruncie i dachach przy 11 obiektach użyteczności publicznej	Zadanie zrealizowane	-
22.	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie gminy Rzeczyca	Gmina Rzeczyca	-		-	Zakończone w latach poprzednich	Zadanie zrealizowane	-
23.	Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzeczyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych	Gmina Rzeczyca	50 000,00		Budżet Gminy	Zakupiono i zainstalowano lampy LED	Zadanie zrealizowane	-
24.	Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca (montaż instalacji odnawialnych źródeł	Gmina Rzeczyca	1 040 000,00		Regionalny Program Operacyjny Województwa	Montaż instalacji PV dla 40 posesji prywatnych	Zadanie zrealizowane	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023					
	energii na obiektach należących do osób fizycznych, położonych na terenie gminy Rzeczyca)				Łódzkiego 2014 – 2020, Budżet Gminy			
25.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki (z opraw rtęciowych i osadowych na LED) oraz rozbudowa istniejącej sieci	Gmina Tomaszów Mazowiecki	51 977,67		Budżet gminy, środki krajowe	Wymiana oświetlenia w ul. Południowej, w m. Smardzewice oświetlenie uliczne w ul. Wierzbowej w Treście	Zadanie zrealizowane	-
26.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żelechlinku	Gmina Żelechlinek OSP w Żelechlinku	-		-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane	Ze względu na brak źródeł finansowania - planowany termin wykonania prac to lata 2025-2026
27.	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Żelechlinek	Gmina Żelechlinek Mieszkańcy Gminy Żelechlinek	Brak danych dot. kosztów i ilości - wnioski rozpatrywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Wymiana domowych źródeł ciepła na paliwo stałe tzw. "kopciuchów"	Zadanie zrealizowane	-
28.	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne	Gmina Żelechlinek	-		Program Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu	Inwestycja uzyskała dofinansowanie w 2024 roku, zrealizowana w roku 2025	Zadanie zrealizowane	-
OCHRONA PRZED HAŁASEM								
1.	Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie Powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	-		-	-	Zadanie zrealizowane	Realizacja zadania w 2024 roku. Koszt wykazany

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023					
								w zadaniach dodatkowych
2.	Przebudowa obiektu mostowego na rzece Czarna w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Mazowieckim- droga powiatowa nr 4339E	Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	-	-	-	Przebudowa obiektu mostowego znajdującego się w biegu rzeki Czarna Bielina w ciągu drogi powiatowej nr 4339E obejmująca również rozbudowę dojazdów do obiektu , przebudowę kolidującej infrastruktury nadziemnej i podziemnej oraz przebudowę sieci kanalizacji deszczowej przy obiekcie	Zadanie zrealizowane	Zadanie zrealizowano w 2021 roku.
3.	Wykonanie szlaku pieszo – rowerowego Mierzno – Helenów- Teodorów – Budziszewice ul. Letniskowa	Gmina Budziszewice	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane	-
4.	Przebudowa drogi powiatowej Budziszewice – Węgrzynowice Modrzewie	Gmina Budziszewice	4 265 991,96		Budżet Gminy, dotacja powiatu tomaszowskiego o i środki z Polskiego Ładu	Remont drogi powiatowej nr 2920E Budziszewice- Węgrzynowice w ramach zadania Poprawa infrastruktury w Gminie Budziszewice	Zadanie zrealizowane	-
5.	Przebudowa drogi powiatowej Budziszewice – Rękawiec	Gmina Budziszewice	2 607 981,85		Budżet Gminy, dotacja powiatu tomaszowskiego i środki z Polskiego Ładu	Remont drogi powiatowej nr 4300E na odcinku Mierzno- Rękawiec w ramach inwestycji Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Budziszewice	Zadanie zrealizowane	-
OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM								
1.	Prowadzenie cyklicznych kontrolnych badań poziomów promieniowania na obszarach	Wojewódzki Inspektorat Ochrony	Koszty w ramach prowadzenia jednostki		Realizacja w ramach obowiązków statutowych.		Zadanie realizowane na bieżąco	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023					
	o zwiększonym stopniu ryzyka	Środowiska						
GOSPODAROWANIE WODAMI								
1.	Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Rzeczycy	Gmina Rzeczycza	-		-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane	Pozyskano środki, realizacja nastąpi w kolejnych latach
2.	Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Bartoszówce	Gmina Rzeczycza	-		-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane	Pozyskano środki, realizacja nastąpi w kolejnych latach
GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA								
1.	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	262 977,52		Środki własne	Łącznie w 2023 r. wykonano i zakończono budowę sieci o długości: * sieć wodociągowa - 0 m, * sieć kanalizacji sanitarnej - 195,55 m. W ramach ww. inwestycji zrealizowanych w 2023 r. poniesiono następujące koszty: * sieć wodociągowa - 0 zł, * sieć kanalizacji sanitarnej - 262 977,52 zł	Zadanie zrealizowane	-
2.	Monitorowanie jakości wody w sieci wewnętrznej budynków Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - ul. Jana Pawła II 35, ul. Niska 14	Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	419 270,61		Środki własne	Monitoring gr A zgodny z Rozporządzeniem w sprawie jakości wód i harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS, badania wody cieplej modernizacja hydroforni	Zadanie zrealizowane	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023					
						w budynku B1		
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowódz	Gmina Inowódz	8 341 007,93		Regionalny Program Operacyjny Województwa łódzkiego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, budżet Gminy, środki z budżetu państwa	Wybudowano sieć kanalizacyjną na lewobrzeżnym Inowłodzu, rozpoczęto budowę sieci na prawobrzeżnym Inowłodzu	Zadanie zrealizowane	-
4.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa	Gmina Lubochnia	-			-	Zadanie nie zostało zrealizowane	W roku 2019 wykonano projekt za kwotę brutto 12.300,00 zł zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o dł. około 800 m wraz z przyłączami. Aktualnie, ze względu na brak możliwości

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023				
							pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych oraz sfinansowania zadania w całości ze środków własnych, dalsza realizacja zadania została wstrzymana

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023				
5.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubochnia (projekt)	Gmina Lubochnia	-		W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano Decyzję Zezwalającą na Realizację Inwestycji Drogowej. Zadanie zrealizowano w części wodociągowej tj. wykonano - sieć wodociągowa o długości 542,7m z rur ciśnieniowych polietylenowych PE100RC SDR17 PN10 łączonych przez zgrzewanie o średnicy 160x9,5mm - przylączka wodociągowe w ilości 30 szt. zakończone korkiem o całkowitej długości 222,2 m z rur ciśnieniowych SDR17 PE100 o śr. 40x2,4mm PN10 - włączenie sieci wodociągowej do istniejącego wodociągu woD160 - hydranty p.poż. typu nadziemnego DN80 w ilości 4 szt. Aktualnie, ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych oraz sfinansowania zadania w całości ze środków własnych, dalsza realizacja zadania została wstrzymana.	Zadanie zrealizowane	-
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małecz, Lubochenek, Luboszewy (projekt)	Gmina Lubochnia	1 118 945,84	Zadanie współfinansowane z Rządowymi Fundusz	Projekt realizowany w latach 2017-2023. W ramach zadania wykonano: kanalizację w m. Małecz odcinek I	Zadanie zrealizowane	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023				
				Inwestycji Lokalnych (Małecz i Lubochenek) oraz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 1 (Luboszewy).	- kanalizację sanitarną grawitacyjną o długości 1361,74 m; - kanalizację sanitarną ciśnieniową tłoczną o długości 339,90 m; - przepompownie ścieków – 3 sztuki; - przyłącza kanalizacji sanitarnej – 60 sztuk o łącznej długości 258,66 m kanalizację w m. Małecz odcinek II - kanalizację sanitarną grawitacyjną o długości 1683,45 m; - kanalizację sanitarną ciśnieniową tłoczną o długości 387,63 m; - przepompownie ścieków – 2 sztuki; - przyłącza kanalizacji sanitarnej – 37 sztuk o łącznej długości 276,87 m kanalizację w m. Lubochenek - kanalizację sanitarną grawitacyjną o długości 2042,09 m; - kanalizację sanitarną ciśnieniową tłoczną o długości 385,71 m; - przepompownie ścieków – 1 sztuka; - przyłącza kanalizacji sanitarnej – 55 sztuk o łącznej długości 364,54 m. kanalizację w m. Luboszewy -		

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023					
						kanalizację sanitarną grawitacyjną o długości 986,13 m; - kanalizację sanitarną ciśnieniową tłoczną o długości 711,01 m; - przepompownie ścieków – 2 sztuki; - przyłącza kanalizacji sanitarnej – 37 sztuk o łącznej długości 160,54 m.		
7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w gminie Rzeczyca	Gmina Rzeczyca	2 000 000,00		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, środki własne, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Kanalizacja ul. Kitowicza i Mazowiecka	Zadanie zrealizowane	-
8.	Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca	Gmina Rzeczyca	-			Zrealizowano w latach poprzednich	Zadanie zrealizowane	-
9.	Promowanie budowy podłączeń kanalizacyjnych do nieruchomości	Gmina Tomaszów Mazowiecki	-			Ulotki, informacje na Biuletynie Informacji Publicznej, kontrole włączeń do sieci	Zadanie zrealizowane	-
10.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku	Gmina Żelechlinek	2 136 560,00		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,	Rozbudowano oczyszczalnię ścieków w Żelechlinku do 400 m ³ /dobę	Zadanie zrealizowane	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023					
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej Petrynów – Czerwonka - Radwanka	Gmina Żelechlinek	1 412 692,00		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i Budżet Gminy	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sokołówka, Petrynów, Czerwonka, Radwanka dł. 5.600metrów	Zadanie zrealizowane	-
ZASOBY GEOLOGICZNE								
1.	Realizacja programu rolnośrodowiskowego	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Województwo Łódzkie, rolnicy indywidualni	Koszty w ramach prowadzenia jednostki			Realizacja w ramach obowiązków statutowych.	Zadanie realizowane na bieżąco	-
2.	Upowszechnienie dobrych praktyk rolniczych	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodek Doradztwa Rolniczego	Koszty w ramach prowadzenia jednostki			Realizacja w ramach obowiązków statutowych.	Zadanie realizowane na bieżąco	-
3.	Ochrona przed erozją wietrzną m In. Poprzez prowadzenie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych i wprowadzenie zalesień na glebach o niższych klasach bonitacyjnych	Właściele terenów					Zadanie realizowane na bieżąco	-
4.	Promocja rolnictwa ekologicznego i agroturystyki poprzez działania edukacyjno-szkoleniowe, a także promocyjne	Miasto Tomaszów Mazowiecki i Gminy wchodzące	Koszty poniesione w ramach funkcjonowania jednostki		Środki własne, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji	Kampanie informacyjne, materiały przekazane przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Zadanie zrealizowane	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023					
		w skład Powiatu Tomaszowskiego			Rolnictwa, Ośrodek Doradztwa Rolniczego			
GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW								
1.	Kontrola systemu gospodarki odpadami medycznymi w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	Koszty poniesione w ramach funkcjonowania jednostki			Ograniczenie ilości odpadów przez: dokładną segregację, oddawanie do recyklingu butelek po płynach infuzyjnych, opakowań tekturowych.	Zadanie realizowane na bieżąco	-
2.	Kontynuacja programu usuwania azbestu	Gmina Tomaszów Mazowiecki	135 084,9		Budżet Gminy Tomaszów Mazowiecki+ dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi	Dotacja na utylizację wyrobów azbestowych	Zadanie zrealizowane	-
3.	Kontynuacja selektywnej zbiórki odpadów	Gmina Tomaszów Mazowiecki	156 775,99		Budżet gminy	W ramach opłaty ponoszonej przez mieszkańców gminy	Zadanie zrealizowane	-
4.	Usunięcie azbestowych pokryć dachowych	Gmina Żelechlinek	37 725,00		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi	Odbiór zebranych przez mieszkańców pokryć dachowych zawierających azbest i utylizacja	Zadanie zrealizowane	-
ZASOBY PRZYRODNICZE								
1.	Renowacja i utrzymanie zieleni na terenie zarządzanym przez Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - ul. Jana Pawła II 35	Powiat Tomaszowski	-		-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane	-
2.	Modernizacja wewnętrznych ciągów komunikacyjnych	Powiat Tomaszowski	408 288,78		Ministerstwo Zdrowia z	Budowa łącznika wraz z szybem i windą przystosowaną	Zadanie zrealizowane	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023					
	na terenie zarządzanym przez Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - ul. Jana Pawła II 35				Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	do przewozu łózek szpitalnych i osób z niepełnosprawnością.		
3.	Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	Powiat Tomaszowski	-		-	Zadanie zostało zrealizowane w latach 2021-2022.	Zadanie zrealizowane	-
4.	Utrzymanie zieleni przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim na terenach zarządzanych przez Powiat, w tym na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Powiat Tomaszowski	115 530,00		Środki własne	-	Zadanie zrealizowane	-
5.	Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczycy (pielęgnacja istniejącej zieleni, nowe nasadzenia, mała architektura, oczyszczenie istniejącego zbiornika wodnego, oświetlenie, ciągi komunikacyjne)	Gmina Rzeczycza	-		-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane	Do realizacji w kolejnych latach
6.	Budowa budynku gospodarczo-magazynowego dla potrzeb usług obsługi zieleni gminnej, zadrzewień oraz dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Gmina Rzeczycza	-		-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane	Do realizacji w kolejnych latach
7.	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych w Żelechlinku i Chociszewie	Gmina Żelechlinek	100 000,00		Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony	W ramach zadania zagospodarowano teren przy zbiorniku wodnym w Chociszewie celem ochrony zasobów wodnych	Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023	2024				
					Środowiska i Gospodarki Wodnej w łodzi	przed nadmierną ingerencją człowieka		

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji

Tabela 2. Zadania zrealizowane w 2024 roku zadania wyznaczone do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024-2028 z perspektywą do roku 2032

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023	2024				
OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA								
1.	Termomodernizacja (modernizacja energetyczna) budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej	Powiat, Gminy, pozostali właściciele budynków	Koszty podane poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące					
		Gmina Będków	5 618 917,50 (EKO Szkoła Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Będkowie)	Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	EKO Szkoła Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Będkowie - zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji poprzez: opracowanie dokumentacji, termomodernizację budynku, montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizacja instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie energooszczędnego oświetlenia budynku, montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej.	Zadanie zrealizowane		
		Gmina Budziszewice	2 777 358,57 (całość zadania)	Polski Ład	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy			

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024					
						w ramach zadania pn" Rozbudowa Budynku Gminy Budziszewice". W ramach zadania wykonano termomodernizację.		
		Gmina Budziszewice	331 1000,00 184 500,00 689 479,46		Polski Ład	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach. Część prac dotyczyła termomodernizacji budynku.		
						Wykonano kompleksową termomodernizację remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Inowłódz w tym docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki, instalacji centralnego ogrzewania, montaż pomp ciepła i mikroinstalacji fotowoltaicznej.		
		Gmina Inowłódz	1 922 225,04		Polski Ład, budżet Gminy	Wykonano projekt termomodernizacji budynku remizy OSP Królów Wola oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Królówce Woli. Wykonano projekt instalacji gazowych w budynkach komunalnych w Królówce Woli		
		Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	1 736 522,37		Środki własne Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, premia termo, grant termo.	Termomodernizacja budynku przy ul. Stolarskiej 9. Montaż instalacji gazowej i opłata przyłączeniowa w budynku przy ul. Zgorzelickiej 43.		

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024					
					grant Odnawialne Źródła Energii, pożyczka i umorzenie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi			
		Miasto Tomaszów Mazowiecki	1 619 452,01		Pożyczki ze środków Wojewódzkiego Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środki własne	Poddano termomodernizacji budynki należące do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "Przodownik" poprzez uzupełnienie istniejącego w budynkach ogrzewania stropodachów metodą wdmuchiwania granulatu celulozy oraz poprzez docieplenie fragmentów elewacji		
2.	Wymiana przestarzałych źródeł grzewczych opalanych paliwami stałymi	Powiat, Gminy, pozostali właściciele budynków	Koszty podane poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące				Zadanie zrealizowane na bieżąco w zależności od potrzeb i możliwości finansowych	
		Gmina Lubochnia	2 686 190,98		- środki własne właścicieli budynków – dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze	Koszty są szacunkowe; Wysokość poniesionych kosztów obejmuje kwotę wynikającą z zawartych umów z Wojewódzkiego Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji		

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024					
						fotowoltaicznej i termomodernizację budynków oraz informacje uzyskane od osób fizycznych.		
		Gmina Rokiciny	2 686 190,98		- środki własne właścicieli budynków – dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze	Koszty są szacunkowe; Wysokość poniesionych kosztów obejmuje kwotę wynikającą z zawartych umów z Wojewódzkiego Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznej i termomodernizację budynków oraz informacje uzyskane od osób fizycznych.		
		Gmina Tomaszów Mazowiecki	270 000,00		Budżet gminy	W latach 2023 i 2024 roku wymieniono łącznie 127 kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła.		
		Gmina Ujazd	80 000,00		Budżet gminy	Wymiana nieekologicznych źródeł ogrzewania w ramach programu ograniczenia niskiej emisji. Zainstalowano 8 pomp ciepła 10 kotłów gazowych 12 kotłów na pelet.		
		Miasto Tomaszów Mazowiecki	277 091, 58		Środki własne Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, dotacja	Montaż instalacji gazowej i opłata przyłączeniowa w budynku przy ul. Zgorzelickiej 43.		

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024					
					z Urzędu Marszałkowskiego, pożyczka i dotacja z Województwa -go Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi			
		Miasto Tomaszów Mazowiecki	112 538		Budżet gminy	Gminny program udzielania i rozliczania dotacji celowej na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, w ramach którego osoby fizyczne, właściciele budynków skorzystali ze środków przeznaczonych przez Gminę na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne.		
3.	Rozbudowa i modernizacja systemów ciepłowniczych (w celu zwiększenia wykorzystania ciepła sieciowego jako niskoemisyjnego nośnika oraz zwiększenia efektywności funkcjonowania systemów)	Zarządcy infrastruktury	30 591,43		Środki własne	Budów przyłącza do budynku przy ul. Zgorzelicka 13	Zadanie realizowane w sposób ciągły	-
4.	Rozbudowa i modernizacja systemu gazowniczego (w celu zwiększenia wykorzystania gazu ziemnego jako niskoemisyjnego paliwa)	Polska Spółka Gazownictwa	Dane poufne		Środki własne	-	Zadanie realizowane na bieżąco	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024					
5.	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii instalacje prosumenckie	Powiat, Gminy, pozostali właściciele budynków	Koszty podane poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące					
		Gmina Będków	306 224,26		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	W ramach zadania EKO Szkoła Termomodernizacja z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Będkowie wykonano montaż instalacji fotowoltaicznej - 88 paneli o łącznej mocy 49,72 kW	Zadanie zrealizowane	
		Gmina Żelechlinek	2 618 932,81		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Zainstalowano 126 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców Gminy Żelechlinek oraz 2 instalacje na potrzeby Gminy Żelechlinek		
		Miasto Tomaszów Mazowiecki	150 552		środki własne Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, grant Odnawialne	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Stolarskiej 9		

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024					
6.	Budowa, przebudowa, modernizacja i remonty dróg w celu zwiększenia dostępności komunikacyjnej powiatu oraz ograniczenia wtórej emisji zanieczyszczeń do powietrza	Powiat, Gminy, pozostali zarządcy dróg	Koszty podane poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące					
		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 204 170,00		Środki własne	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z budową oświetlenia dedykowanego w ciągu drogi krajowej nr 48 w m. Spała oraz Inowódz w woj. łódzkim. Skrzyżowanie w Spale - budowa sygnalizacji; skrzyżowanie w Spale - budowa oświetlenia z doświetleniem przejścia dla pieszych; skrzyżowanie w Inowódzu - budowa sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia	Zadanie zrealizowane	
		Gmina Będków	"* 1.329.947,10 (Modernizacja drogi gminnej w m. Kalinów) * 1.967.138,43 (Przebudowa drogi powiatowej nr 1509E na odcinku Łaknarz-Będków)"		Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych -Poprawa układu komunikacyjnego poprzez go poprzez przebudowę i modernizację dróg lokalnych na terenie Gminy Będków	* Modernizacja drogi gminnej w m. Kalinów (1,27 km) - poprawa stanu dróg gminnych w gminie Będków, bezpieczeństwa ich użytkowników oraz podniesienie standardu przemieszczania się i zwiększenia dostępności komunikacyjnej poprzez rozbiorę istniejącej jezdni, korytowanie pod konstrukcję nowej, wykonanie warstw podbudowy, położenie nawierzchni z masy bitumicznej, przebudowę istniejących zjazdów. Roboty były poprzedzone		

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024				
				Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Modernizacja drogi gminnej w m. Kalinów oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1509E na odcinku Łaknarz-Będków"	opracowaniem dokumentacji projektowej. * Przebudowa drogi powiatowej nr 1509E na odcinku Łaknarz-Będków (1,23 km) - poprawa jakości i bezpieczeństwa użytkowników oraz zwiększenie przepustowości poprzez rozbiórkę oraz wykonanie pełnej konstrukcji i podbudowy jezdni i poboczy, wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej, kanału technologicznego, rozbiórkę oraz budowę zjazdów.		
		Gmina Budziszewice	760 836,04	Środki własne Gminy, dotacja powiatu tomaszowskiego i środki z Polskiego Ładu	Remont drogi powiatowej nr 1303E w m. Rękawiec w ramach inwestycji Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Budziszewice		
		Gmina Żelechlinek	1 967 359,00	Środki budżetu Państwa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, środki własne	Wybudowano drogę Sokołowska - Żelechlinek, przebudowano ul. Rawską w Żelechlinku, wybudowano drogi osiedlowe w Żelechlinku, Przebudowano drogę Żelechlin - Modrzewek, Zmodernizowano drogę w Gutkowicach oraz Dzielnicy		
		Gmina Inowiódź	1 863 910,06	Polski Ład, Rządowy Fundusz	przebudowa drogi na odcinku 5,9 km z Inowłodza do Żądłowic, przebudowa ul. Wolskiej		

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024					
					Rozwoju Dróg, Urząd Marszałkowski, budżet Gminy	w Inowłodzu na odcinku 1,29 km, przebudowa ul. Hermana w Inowłodzu, przebudowa drogi w Poświętnem, remont ul. Legnickiej w Inowłodzu		
		Gmina Lubochnia	9 285 104,94		Budżet gminny, Rządowy Fundusz Polski Ład	Budowa, rozbudowa oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Lubochnia		
		Gmina Rokiciny	1. 1 622 382,52 zł 2. 339 823,79 zł 3. 784 900,00 zł 4. 130 380,00 zł		- z budżetu Województwa Łódzkiego - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - środki własne	1. Rozbudowa drogi gminnej nr 116303E Rokiciny-Kolonia – Kolonia Łaznów (etap I) od km 0+000 do km 1+444 2. Przebudowa drogi wewnętrznej w kierunku Maksymilianowa” w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 116305E Janków – do granicy Gminy Rokiciny wraz z drogą wewnętrzną w kierunku Maksymilianowa” 3. Budowa drogi ulica Adama Mickiewicza w m. Rokiciny-Kolonia” 4. Remont drogi w Ciszowie		
		Gmina Rzeczyca	5 000 000,00		Polski Ład, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Budżet Gminy,	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych.		

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024					
					Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w Jadwigowie, Remont drogi powiatowej na odcinku Małe Końskie – Radonia.		
		Gmina wiejska Tomaszów Mazowiecki	5 708 304,26		Budżet gminy, środki krajowe			
		Gmina Ujazd	13 545 970,55		Środki własne; Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	-		
		Powiat Tomaszowski	478 049,3		Budżet powiatu, dotacje	Modernizacja drogi powiatowej 4324E, drogi powiatowej 4314E, drogi powiatowej 4313. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie Powiatu Tomaszowskiego. Rozbudowa drogi powiatowej 4304E wraz z rozbiórka istniejącego i budową nowego mostu w miejscowości Studzianki. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap II. Rozbudowa drogi powiatowej 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego.		

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024					
						Przebudowa drogi powiatowej 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice. Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim. Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap I. Remont DP 4332E ul. Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Remont drogi powiatowej 4325E w miejscowości Chorzęcin.		
	Miasto Tomaszów Mazowiecki	2 341 302,63	Budżet Gminy	Remont ulic: Torowa, Peryferyjna, Orzeszkowej, Chmielna, Popiełuszki, Bohaterów 14. Brygady				
	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	3 999 999,32	Środki własne Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku przejścia przez Budziszewice.				
	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	7 999 998,79	Środki własne Województwa Łódzkiego, Fundusze	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku od km 13+622 do km 14+562 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego				

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024				
				Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	w m. Sadykierz.		
		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	378 452,85	Środki własne Województwa Łódzkiego	Remonty odcinków dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w 2024 r. z podziałem na zadania i prawem opcji.		
		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	1 108 116,03	Środki własne Województwa Łódzkiego	Remonty odcinków dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w 2024 r. z podziałem na zadania i prawem opcji.		
		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi	5 673 916,65	Środki własne Województwa Łódzkiego	Remonty odcinków dróg wojewódzkich , administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, w 2024 r. Z podziałem na zadania.		
		Powiat, Gminy, pozostali zarządcy dróg	Koszty podane poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące				
7.	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych na terenie powiatu	Gmina Inowłódz	124 968,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, budżet Gminy	Wymieniono nawierzchnie ścieżki pieszko-rowerowej.	Zadanie zrealizowane	-
		Gmina wiejska Tomaszów Mazowiecki	1 882 490,40	Budżet gminy, środki krajowe	Budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową drogi gminnej ul. Południowej w Smardzewicach		
		Organizatorzy i przewoźnicy publicznego	Koszty w ramach prowadzonej działalności		-		
8.	Rozwój zintegrowanego i niskoemisyjnego systemu					Zadanie realizowane na bieżąco	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024					
	transportu zbiorowego na terenie powiatu	transportu zbiorowego						
9.	Modernizacja przemysłowych źródeł ciepła/instalacji oraz systemów do redukcji zanieczyszczeń	Podmioty gospodarcze	Koszty w ramach prowadzonej działalności				Zadanie realizowane na bieżąco	-
		Gminy	Koszty podane poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące					
		Gmina Będków	23100,03		Budżet Gminy	Wymiana 100 szt. opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy LED, zamontowano 11 szt. zegarów astronomicznych, zamontowano 10 szt. lamp solarnych.		
		Gmina Budziszewice	23616		Środki własne + Polski Ład	Poprawa parametrów oświetlenia ulicznego w gminie Budziszewice. W ramach zadania planuje się wymianę 250 opraw z niezbędnym osprzętem.		
		Gmina Budziszewice	52800		Środki własne	Zakup, dostawa i montaż 6 sztuk lamp solarnych w miejscowości Mierzno		
		Gmina Budziszewice	49800		Środki własne	Zakup, dostawa i montaż 6 sztuk lamp solarnych w miejscowości Budziszewice ul. Sadowa		
10.	Konserwacja i budowa energooszczędnego systemu oświetlenia ulicznego	Gmina Lubochnia	1 712 164,60		Budżet Gminny, Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Lubochnia.	Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024				
		Gmina Rokiciny	257 316,00	Budżet Gminy	W 2024 r. I etap zadania został zrealizowany z środków własnych gminy a w 2025 r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Rozświetlamy Polskę.		
					Budowa linii napowietrznej o długości około 211 m; budowa linii kablowej o długości około 283 m; montaż 10 szt. słupów oświetleniowych; montaż 10 szt. opraw oświetleniowych LED. budowa linii napowietrznej o długości około 1500 m; budowa linii kablowej o długości około 70 m; montaż 36 szt. słupów oświetleniowych; montaż 19 szt. opraw oświetleniowych LED. budowa linii napowietrznej o długości około 563 m; montaż 13 szt. słupów oświetleniowych; montaż 13 szt. opraw oświetleniowych LED.		
		Gmina Ujazd	330 210,72	Budżet Gminy			
		Miasto Tomaszów Mazowiecki	406 154	Budżet Gminy	Bieżące utrzymanie.		

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024					
11.	Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska (w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza)	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	Koszty poniesione w ramach funkcjonowania jednostki		Koszty poniesione w ramach funkcjonowania jednostki	Realizowane w ramach obowiązków statutowych. W latach 2023-2024 przeprowadzono 31 kontroli z wyjazdem w teren (planowych lub interwencyjnych).	Zadanie zrealizowane na bieżąco	-
12.	Wydawanie pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza oraz prowadzenie kontroli ich przestrzegania	Starosta, Marszałek Województwa	Koszty poniesione w ramach funkcjonowania jednostki			Realizowane w ramach obowiązków statutowych.	Zadanie zrealizowane na bieżąco	-
13.	Kontrola gospodarstw domowych w zakresie zakazu spalania odpadów oraz stosowania dopuszczalnych urządzeń grzewczych i opału	Gminy	Koszty poniesione w ramach funkcjonowania jednostki			Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw składane przez mieszkańców i prowadzenie ewidencji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.	Zadanie zrealizowane	-
14.	Uwzględnianie w procesie planowania przestrzennego wymogów ochrony jakości powietrza	Gminy	W ramach poniesionych kosztów na sporządzenie aktów planowania przestrzennego		Wprowadzenie odpowiednich zapisów w sporządzanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, np. ustalenie zaopatrzenia w ciepło dla celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej z indywidualnych źródeł ciepła, w tym instalacji odnawialnego źródła energii: instalacje, w których następuje spalanie paliw muszą spełniać minimalne wymogi dotyczące efektywności energetycznej, sprawności cieplnej i wielkości	Zadanie zrealizowane na bieżąco	-	

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024					
						emisji zanieczyszczeń określonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska.		
15.	Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu poprawy i ochrony jakości powietrza	Powiat, Gminy	Koszty podane w podzielię na poszczególne jednostki realizujące					
		Gmina Będków	603,95		Budżet Gminy	Monitoring jakości powietrza przez dwie stacje pomiarowe na Urzędzie Gminy Będków i Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Będkowie, lekcje, konkursy dot. spalania odpadów i wypalania traw.		
		Gmina Rokiciny	50 486,66		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - środki własne	(1) Kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców Gminy Rokiciny pn. Czas na czyste powietrze - piknik ekologiczny i warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym o tematyce ochrony powietrza; (2) zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym pn. Dzień Czystego Powietrza; (3) kampania edukacyjno-ekologiczna dla dzieci pn. Czyste Powietrze; (4) prowadzenie punktu konsultacyjne programu Czyste Powietrze - wydawanie materiałów promocyjnych, prowadzenie strony internetowej www.czystepowietrze.rokiciny.net	Zadanie zrealizowane	
		Gmina Rzeczyca	4 500,00		Budżet Gminy	Zorganizowanie EKOpiłniku i Rambitu dotyczącego spalania odpadów.		
		Gmina wiejska	1.000,00		Budżet Gminy	W 2024 roku na terenie Gminy		

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024					
ZAGROŻENIE HAŁASEM								
1.	Realizacja zadań określonych w ramach kierunku interwencji „zmniejszenie liniowej emisji zanieczyszczeń”	Powiat Tomaszowski	184 000,00		Budżet Powiatu	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego.	Zadanie zrealizowane	-
2.	Budowa zabezpieczeń akustycznych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych (np. ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, wały ziemne)	Powiat, Gminy, pozostali zarządcy dróg	-		-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane	-
3.	Kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie emitowanego hałasu	Starosta	Koszty w ramach prowadzenia jednostki			Realizacja w ramach obowiązków statutowych.	Zadanie realizowane na bieżąco	-
4.	Kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska	Koszty w ramach prowadzenia jednostki			Realizacja w ramach obowiązków statutowych. W latach 2023-2024 przeprowadzono 19 kontroli z wyjazdem w teren (planowych lub interwencyjnych)	Zadanie realizowane na bieżąco	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł] 2024	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
5.	Prowadzenie pomiarów hałasu komunikacyjnego i przemysłowego	GIOŚ	Koszty w ramach prowadzenia jednostki		Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska (PMŚ) na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu określonych wskaźnikami długookresowymi i krótkookresowymi z uwzględnieniem pozostałych danych, w szczególności dotyczących sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu, warunków meteorologicznych, natężenia ruchu oraz demograficznych. W ramach monitoringu hałasu, Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) wykonuje pomiary hałasu komunikacyjnego (drogowego, kolejowego i lotniczego). Do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska trafiają również dane z pomiarów hałasu komunikacyjnego i przemysłowego, przekazywane przez podmioty do tego zobowiązane. Hałas przemysłowy nie jest objęty bezpośrednimi pomiarami w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska – informacje na jego	Zadanie realizowane na bieżąco	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024					
						temat są gromadzone w bazie E-HAŁAS na podstawie kontroli prowadzonych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, starostów, marszałków województwa a także analiz porcelazyacyjnych i pomiarów okresowych. W 2023 roku na terenie powiatu tomaszowskiego nie przeprowadzano pomiarów w ramach państwowego monitoringu środowiska. Natomiast w 2024 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska wykonano pomiary hałasu drogowego w trzech punktach pomiarowych: przy ul. Mościckiego 22/24 i ul. Białobrzskiej 84 w Tomaszowie Mazowieckim oraz przy ul. Tomaszowskiej 1 w Komorowie. Pomiary hałasu kolejowego przeprowadzono przy ul. Tamka 36 w Tomaszowie Mazowieckim. Ocena stanu akustycznego środowiska w województwie łódzkim za 2024 rok dostępna będzie w IV kwartale 2025 roku.		
6.	Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu oraz kontrola podmiotów	Starosta, Marszałek Województwa	Koszty w ramach prowadzenia jednostki			Realizacja w ramach obowiązków statutowych. Kontrole podmiotów: 2023 - 5	Zadanie realizowane na bieżąco	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024					
						szk.; 2024 - 11 szt. decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu - 0 szt.		
7.	Uwzględnianie w procesie planowania przestrzennego wymogów ochrony akustycznej terenów	Gminy	W ramach poniesionych kosztów na sporządzenie aktów planowania przestrzennego			W dokumentach planistycznych wskazuje się, do którego rodzaju terenu w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku należą poszczególne tereny wyznaczone w planie podlegające ochronie akustycznej.	Zadanie realizowane na bieżąco	-
OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM								
1.	Monitorowanie oraz ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku	GIOŚ	Koszty w ramach prowadzenia jednostki			Oceny poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Głównym celem pomiarów, zrealizowanych w ramach monitoringu PEM, jest ustalenie wartości natężenia pola elektromagnetycznego w środowisku i ewentualne określenie obszarów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. Monitoring pól elektromagnetycznych prowadzony jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie	Zadanie realizowane na bieżąco	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024					
						zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 2311), a pomiary realizowane są zarówno w miastach (stała sieć monitoringu – dwuletni cykl pomiarowy), jak i na terenach wiejskich (monitoring badawczy – czteroletni cykl pomiarowy). W 2023 roku, w powiecie tomaszowskim, wykonano pomiar w jednym punkcie pomiarowym w ramach monitoringu badawczego w gminie Rokiciny. W 2024 roku w ramach monitoringu badawczego pomiary przeprowadzono w gminach: Będków, Czerniewice, Lubochnia, Rzęczyca. W ramach stałej sieci monitoringu pomiary wykonano w Tomaszowie Mazowieckim (3 punkty pomiarowe) oraz w mieście Ujazd (1 punkt pomiarowy). Zarówno w 2023 roku jak i 2024 roku nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku na terenie powiatu tomaszowskiego. Szczegóły		

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024					
						dane i oceny PEM dla województwa łódzkiego dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/gios/pola-elektromagnetyczne-lodzkie-lista . Ocena za 2024 rok zostanie opublikowana po 30 czerwca 2025 r.		
2.	Kontrola instalacji emitujących PEM	Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska	Koszty w ramach prowadzenia jednostki			Realizacja w ramach obowiązków statutowych. W latach 2023-2024 przeprowadzono 4 kontrole z wyjazdem w teren (planowych lub interwencyjnych).	Zadanie realizowane na bieżąco	-
3.	Ewidencjonowanie i przyjmowanie zgłoszeń instalacji emitujących PEM	Starosta, Marszałek Województwa	Koszty w ramach prowadzenia jednostki			Realizacja w ramach obowiązków statutowych. 2024: 53 szt.	Zadanie realizowane na bieżąco	-
4.	Uwzględnianie w procesie planowania przestrzennego zapisów dotyczących ochrony przed polami elektromagnetycznymi.	Gminy	W ramach poniesionych kosztów na sporządzenie aktów planowania przestrzennego			W dokumentach planistycznych wskazuje się możliwość lokalizacji na terenach zabudowy wyłącznie infrastruktury telekomunikacyjnej zaliczonej do infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.	Zadanie realizowane na bieżąco	-
GOSPODAROWANIE WODAMI								
1.	Realizacja prac konserwacyjno-utrzymawczych wód i urządzeń wodnych oraz zwiększanie retencji korytowej.	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	295 650,0	dotacja celowa/ środki własne		Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, rozbiórka tam bobrowych i zatorów na rzekach,	Zadanie realizowane na bieżąco	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024					
						zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Pilicy w m. Mysiakowiec, utrzymanie w czystości obrzeża zbiornika Sulejów, wykonanie dokumentacji na naprawę ubezpieczeń betonowych skarpy zapory czołowej zbiornika Sulejów, utrzymanie i konserwacja sytemu alarmowego zbiornika Sulejów		
2.	Zwiększanie możliwości retencyjnych ekosystemów leśnych	Nadleśnictwa	Koszty w ramach prowadzenia jednostki			Realizacja w ramach obowiązków statutowych.	Zadanie realizowane na bieżąco	-
3.	Odbudowa, modernizacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych	Spółki Wodne, właściciele gruntów	Koszty w ramach prowadzenia jednostki			Realizacja w ramach obowiązków statutowych.	Zadanie realizowane na bieżąco	-
4.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja systemów kanalizacji deszczowej	Właściciele urządzeń	Koszty podane w podzielię na poszczególne jednostki realizujące					
				850 125,92	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Środki własne	W ramach zadania została wybudowana kanalizacja deszczowa w celu zebrania wód opadowych i roztopowych z istniejącego pasa drogowego. Odwodnienie drogi realizowane powierzchniowo poprzez wykształcone odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne do projektowanych wpustów deszczowych zlokalizowanych bezpośrednio przy krawędzi jezdni po obu stronach jezdni, ujętych w kanalizację, która odprowadza wodę za pomocą	Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024				
5.	Realizacja projektów z zakresu rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie powiatu (zwiększanie powierzchni terenów zielonych, budowa obiektów małej/mikro retencji, efektywne gospodarowanie wodami opadowymi, tworzenie łąk kwietnych i ogrodów deszczowych, wymiana powierzchni szczelnych na przepuszczalne, zazielenianie elementów infrastruktury miejskiej np. murów, dachów, przystanków)	Gminy	Koszty podane w podzielię na poszczególne jednostki realizujące		wylotu do rzeki Lubochenki znajdującej się w rejonie ul. Tomaszowskiej. Budowa objęta: budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem w zakresie: - wykonanie zasadniczych robót ziemnych - budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studniami, wpustami		
		Gmina Rzeczyca	600 000,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Budżet Gminy	Zbiornik wodny Kanice.		
		Gmina Żelechlinek	282 162,00	Środki samorządu Województwa Łódzkiego	W dwu etapach zmodernizowano (przywrócono objętości pierwotne) zbiornika wodnego w Chociszewie	Zadanie zrealizowane	-
		Gmina Ujazd	2695,8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i Budżet Gminy	Zakup zieleni, roślin, nasion w ramach projektu: "Buczy, brzęczy, bzyka - czyja to muzyka? Poznajemy świat owadów"		
6.	Realizacja „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami	Gospodarstwa rolne	Koszty w ramach prowadzenia jednostki		-	Zadanie realizowane na bieżąco	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024					
	pochodzącymi ze źródeł rolniczych”							
7.	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej (zgodnie z obszarem interwencji gospodarka wodno-ściekowa)	Gminy, Zakłady wodno-kanalizacyjne	Koszty podane poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące			Zadanie zrealizowane		Realizację niniejszych zadań rozpoczęto 2023 r., natomiast finansowanie nastąpiło
		Gmina Rokiciny	3 690 004,92 1 072 500,00	Budżet gminy	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 716 Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rokiciny-Kolonia oraz modernizacja przepompowni ścieków			
			Gmina Rzeczyca	3 000 000,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Budżet Gminy			
		Gmina wiejska Tomaszów Mazowiecki	6 852 224,00	Budżet Gminy, środki krajowe	2023 - 2024 budowa KS w m. Właderno - Dąbrowa (1642 mb), Smardzewice (3184 mb), Wąwał (397 mb), Twarda 310 mb)”			

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024					
8.	Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego (zgodnie z obszarem interwencji gospodarka wodno- ściekowa)	Gminy, Zakłady wodno-kanalizacyjne	Koszty podane poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące					Zadanie zrealizowane
		Gmina Rokiciny	2 460,00		Budżet Gminy	Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Rokiciny		
			1 942,17			Przebudowa ujęcia we wsi Nowe Chrusty.		
		Gmina Rzeczyca	2 000 000,00		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Budżet gminy	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Jeziorcu		
9.	Kontrola częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	Gmina wiejska Tomaszów Mazowiecki	883 820,00		Budżet Gminy, środki krajowe	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej miejscowości Łazisko, Komorów, Zaborów Pierwszy i Zaborów Drugi, o długości 2 410,34 mb.		Zadanie zrealizowane
		Gminy	Koszty poniesione w ramach funkcjonowania jednostki			Prowadzenie elektronicznej ewidencji POŚ i BZ, sprawozdania od podmiotów odbierających nieczystości ciekłe, oświadczenia od mieszkańców, kontrole na nieruchomościach		
10.	Uwzględnianie w procesie	Gminy	W ramach poniesionych kosztów			W dokumentach planistycznych	Zadanie	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024					
	planowania przestrzennego zapisów dotyczących ochrony jakości wód, zwiększania retencji oraz ograniczania zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią		na sporządzenie aktów planowania przestrzennego			wskazuje się możliwość realizacji zbiorników retencyjnych, infiltracyjnych i infiltracyjno-odparowujących	realizowane na bieżąco	
11.	Prowadzenie monitoringu jakości wód (powierzchniowych i podziemnych)	Główny Inspektor Ochrony Środowiska	Koszty poniesione w ramach funkcjonowania jednostki			Monitoring wód powierzchniowych badania stanu zanieczyszczenia wód powierzchniowych prowadzi w punktach pomiarowo - kontrolnych (PPK) zlokalizowanych na jednolitych częściach wód powierzchniowych (JCWP), zgodnie z zapisami Programu Państwowego Monitoringu Środowiska. Punkty pomiarowo - kontrolne zlokalizowane są na zamknięciu zlewni badanej jednolitej części wód powierzchniowych, a wyniki badań w nich prowadzonych odzwierciedlają stan czystości całej JCWP. Klasyfikację i cenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego	Zadanie realizowane na bieżąco	-
12.	Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska	Wojewódzki Inspektorat	W ramach obowiązków statutowych			Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonało	Zadanie realizowane	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024					
13.	(w zakresie prowadzenia prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej i korzystania z wód)	Ochrony Środowiska, PGW Wody Polskie	Koszty podane poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące			przeglądy pozwoleń wodnoprawnych. Zaplanowano 5 przeglądów na lata 2023-2024 z czego zakończono 4 przeglądy. WIOŚ w Łodzi w latach 2023-2024 przeprowadził 13 kontroli z wyjazdem w teren (planowych lub interwencyjnych)	na bieżąco	
		Gminy				Posty informacyjne w mediach społecznościowych, lekcje i konkursy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie	Zadanie zrealizowane	-
		Gmina Będków		129	Budżet gminy			
	Prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych z zakresu oszczędzania wody, prawidłowego postępowania ze ściekami, zwiększania retencji, zagrożenia suszą	Gmina wiejska Tomaszów Mazowiecki	1500	Budżet gminy		Konkursy ekologiczne w szkołach		
GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA								
1.	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej (sieci, przyłączy, przepompowni, oczyszczalni ścieków, optymalizacja i monitoring procesów)	Gminy, Zakłady wodno-kanalizacyjne	Koszty podane poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące					
			* 2.145.470,33 (Zaprojektowanie oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowiny)		PROW 2014-2020	"* Zaprojektowanie oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowiny. Wykonano dokumentację projektową, kanał główny o dł. 1.381,7 m i kanały tłoczone o długości 1.259,8 m, odejścia do granic nieruchomości, studnie rewizyjne oraz inspekcyjne, dwie przepompownie ścieków. * Zaprojektowanie oraz rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Będków Celem	Zadanie zrealizowane	-
		Gmina Będków	* 3.116.864,72 (Zaprojektowanie oraz rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Będków)"					

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024					
						zadania była przebudowa gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków. Sporządzono dokumentację projektową, wykonano prace budowlane: budynki pompowni głównej oraz zbiornika osadu nadmiernego i prasy osadu, utwardzono dojścia; prace sanitarne i technologiczne m.in. pompownia ogólna, studzienki rewizyjne, rozruchy urządzeń; prace instalacyjne: elektrotechnika i elektroinstalacje. Prace polegały na przebudowie gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków. Wykonano budynki pompowni głównej oraz zbiornika osadu nadmiernego i prasy osadu, utwardzono dojścia.		
	Gmina Lubochnia		43 989,00		Budżet Gminny, Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubochnia		
	Gmina Ujazd		20 183 011,11		Polski Ład, budżet gminy	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji mieszkańców. Budowa sieci kanalizacji		

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024				
					sanitarnej o dł. 3.741 km wraz z przyłączami do posesji mieszkańców. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 333 mb. Wykonanie robót budowlano - montażowych związanych z przebudową i rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w zakresie oczyszczania ścieków (mechanicznie i biologicznie), umożliwiając zwiększenie przepustowości oczyszczania ścieków.		
		Gminy, Zakłady wodno-kanalizacyjne	Koszty podane poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące				
2.	Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego (sieci, przyłączy, ujęć, stacji uzdatniania wody, optymalizacja i monitoring procesów)	Gmina Będków	* 223.893,62 (Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 360 i 380 w Będkowie) * 183.140,00 (Zaprojektowanie oraz rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gutków i Ceniawy)	* Środki własne Gminy Będków - Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 360 i 380 w Będkowie * PROW 2014-2020 - Zaprojektowanie oraz rozbudowa sieci wodociągowej	* Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 360 i 380 w Będkowie o długości całkowitej 357,5 mb, podejścia pod hydranty o długości 6,3 mb i 21 sztuk przyłączy wodociągowych o łącznej długości 62,5 mb. Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej, roboty rozbiórkowe i ziemne, montażowe, próby i odbiory oraz roboty odtworzeniowe. * Zaprojektowanie oraz rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gutków i Ceniawy -	Zadanie zrealizowane	-

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024				
				w m. Gutków i Ceniawy	wykonano dokumentację projektową, rozbiórkę nawierzchni i wykopy, ułożenie rurociągu (304,3 mb), przewiert, montaż hydrantów (3 kpl), próby szczelności i odtworzenie nawierzchni.		
		Gmina Inowódz	677 254,18	Budżet Gminy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Przejęcie sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów, wybudowano sieć wodociagową w Królowej Woli, modernizowano hydrofornie w Brzustowie.		
		Gmina Lubochnia	980 526,68	Budżet Gminy, Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa sieci wodociągowej oraz hydrantów na terenie Gminy Lubochnia.		
ZASOBY GEOLOGICZNE							
1.	Prowadzenie bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania wydanych koncesji oraz eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin	Starosta, Marszałek, Okręgowy Urząd Górniczy	Koszty w ramach prowadzenia jednostki		Realizacja w ramach obowiązków statutowych. 2024 - 4 szt.	Zadanie realizowane na bieżąco	-
GLEBY							
1.	Rekultywacja i remediacja obszarów zdewastowanych, zdegradowanych i zanieczyszczonych	Osoba powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów/ właściciel	-	-	-	Zadanie realizowane na bieżąco	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024					
2.	Realizacja programów rolno-środowiskowych w zakresie ochrony gleb oraz utrzymywanie gruntów w dobrej kulturze rolnej	Gospodarstwa rolne	-	-	-	-	Zadanie realizowane na bieżąco	-
3.	Bieżące utrzymanie czystości na terenach publicznych oraz likwidacja dzikich wysypisk odpadów	Gminy	Koszty podane poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące					
		Gmina Będków	5040,87		Budżet gminy	Zakup koszy, likwidacja dzikiego wysypiska na działce gminnej w m. Zacharz, monitoring zrekultywowanego wysypiska śmieci		
		Gmina Inowiódź	71 625,00		Budżet gminy	Bieżące utrzymanie czystości na terenach publicznych (m.in. opróżnianie koszy ulicznych)	Zadanie zrealizowane	-
		Gmina Rzeczyca	74 399,41		Budżet gminy	Na terenie Gminy Rzeczyca nie występują dzikie wysypiska odpadów. Zatrudniony pracownik codziennie dba o czystość.		
		Gmina wiejska Tomaszów Mazowiecki	57 098,04		Budżet gminy	Likwidacja dzikich wysypisk		
4.	Uwzględnianie w procesie planowania przestrzennego zapisów dotyczących ochrony gleb/gruntów (m.in. zapewnienie wysokiego udziału terenów czynnych biologicznie)	Gminy	W ramach poniesionych kosztów na sporządzenie aktów planowania przestrzennego			W dokumentach planistycznych ustalenie wysokiego udziału terenów czynnych biologicznie	Zadanie realizowane na bieżąco	-
5.	Wydawanie decyzji rekultywacyjnych oraz kontrola ich prawidłowej realizacji	Starosta	Koszty w ramach prowadzenia jednostki			Realizacja w ramach obowiązków statutowych. Decyzje ustalające kierunek rekultywacji oraz decyzje uznające rekultywację	Zadanie realizowane na bieżąco	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024				
6.	Prowadzenie rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla obszaru powiatu (monitoring osuwisk i terenów zagrożonych)	Starosta	Koszty w ramach prowadzenia jednostki		za zakończoną. Doraźne Kontrole rekultywacji terenu poeksploatacyjnego złóż. decyzje - 3 szt. kontrole - 17 szt. Realizacja w ramach obowiązków statutowych. Monitoring jest prowadzony na bieżąco. W latach 2023-2024r. Do tut. Starostwa nie wpłynęły żadne zgłoszenia obszarów podlegających wpisowi do rejestru.	Zadanie realizowane na bieżąco	-
7.	Monitorowanie gleb użytkowanych rolniczo	Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza	Koszty w ramach prowadzenia jednostki		Realizacja w ramach obowiązków statutowych.	Zadanie realizowane na bieżąco	-
GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW							
1.	Rozwój i doskonalenie gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi w celu osiągnięcia korzystniejszych poziomów recyklingu oraz minimalizacji wytwarzania odpadów	Gminy	Koszty podane poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące				
		Gmina Będków	15 515,5	Budżet Gminy	Budowa wiaty do gromadzenia odpadów przy budynku wielolokalowym, zakup stacji do segregacji odpadów.	Zadanie zrealizowane	-
		Gmina Rzeczycza	3 839,78	Budżet Gminy, opłaty za zagospodarowanie odpadami od mieszkańców, opłaty za koncesje	Ulotki, pikniki, działania edukacyjne		
2.	Systematyczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych	Właściele nieruchomości	Koszty podane poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące				
		Gmina Będków	55 530,48	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest od mieszkańców gminy Będków- 2024 r. 36 nieruchomości- 138,48	Zadanie zrealizowane	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024					
					i Gospodarki Wodnej w Łodzi, środki własne	Mg, 2023 r.- 26 nieruchomości- 102,92 Mg.		
					Dotacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
		Gmina Lubochnia	135 857,28		w Łodzi.; 2023 - 79 850,00, 2024 - 106 497,00, Budżet Gminy: 2023 - 15 973,30, 2024 - 29 360,28	-		
					Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, oraz środki własne	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rokiciny		
		Gmina Rokiciny	103 229,29					
		Gmina Rzeczyca	176 335,18		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	Odebrano od 229 gospodarstw wyroby zawierające azbest		

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024					
					i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Budżet Gminy			
		Gmina wiejska Tomaszów Mazowiecki	88 053,64		Budżet Gminy Tomaszów Mazowiecki+ dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	-		
		Gmina Ujazd	63 068,54		Budżet Gminy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,	Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd w 2024 roku, w ilości 123,2 Mg		
		Miasto Tomaszów Mazowiecki	53 524,25		Budżet Gminy	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach zadania "Program usuwania materiałów zawierających azbest"		
3.	Wdrażanie rozwiązań i systemów o obiegu zamkniętym przez podmioty gospodarcze w celu minimalizacji wytwarzania	Podmioty gospodarcze	-			-	Zadanie realizowane na bieżąco	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024					
	odpadów innych niż komunalne							
4.	Przeprowadzenie rekultywacji składowiska odpadów przemysłowych po Zakładach Włókien Chemicznych „WISTOM” w Tomaszowie Mazowieckim	Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego	-				Zadanie nie zostało zrealizowane	Realizacja zadania przesunięta na lata 2025 - 2026
5.	Kontrola gospodarstw domowych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	Gminy	Koszty poniesione w ramach funkcjonowania jednostki			W ramach umowy z firmą odbierającą odpady komunalne z nieruchomości, kontrola pojemników i worków z selekcją. W latach 2023-2024 przeprowadzono 75 kontroli z wyjazdem w teren (planowych lub interwencyjnych).	Zadanie zrealizowane	-
6.	Kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie właściwie prowadzonej gospodarki odpadami	Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Starosta, Marszałek Województwa	Koszty w ramach prowadzenia jednostki			Realizacja w ramach obowiązków statutowych.	Zadanie realizowane na bieżąco	-
7.	Prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych z zakresu zapobiegania powstawaniu odpadów oraz prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów	Gminy	Koszty podane poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące			Wykonanie spersonalizowanej figurki- pojemnika do zbierania korków, organizacja konkursów i lekcji dydaktycznych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Będkowie, organizacja konkursu EKO MODA, promującego wykonanie strojów z materiałów pochodzących z recyklingu	Zadanie zrealizowane	-
		Gmina Będków	597,71		Budżet gminy			

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł] 2024	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
		Gmina Rokiciny	12 000,00	Budżet gminy	Konkursy i akcje edukacyjne w Szkołach Podstawowych		
		Gmina Rzeczyca	3 839,78	Budżet gminy, opłaty za koncesje	Rozpowszechnienie ulotek informacyjnych na temat poprawnej segregacji odpadów. Zachęcanie do kompostowania poprzez obniżanie stawki za odbiór odpadów komunalnych dla osób posiadających przydomowe kompostowniki. Akcje edukacyjne w szkole, organizowanie konkursów ekologicznych.		
		Gmina wiejska Tomaszów Mazowiecki	1 500,00	Budżet Gminy	Konkursy ekologiczne w szkołach.		
		Miasto Tomaszów Mazowiecki	400,00	Budżet Gminy	Dofinansowanie z Urzędu Miasta do konkursu wiedzy ekologiczno-przyrodniczej.		
ZASOBY PRZYRODNICZE							
1.	Ustanawianie nowych form ochrony przyrody	Organy wskazane w ustawie o ochronie przyrody	Koszty w ramach prowadzenia jednostki		Realizacja w ramach obowiązków statutowych.	Zadanie realizowane na bieżąco	-
2.	Monitoring, ochrona i pielęgnacja istniejących form ochrony przyrody oraz miejsc cennych przyrodniczo	Gminy, Nadleśnictwa, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi	Koszty podane poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące			Zadanie realizowane na bieżąco	-
		Gmina wiejska	9 840,00	Budżet gminy	Wykonanie ekspertyzy drzew		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024					
		Tomaszów Mazowiecki				stanowiących pomniki przyrody.		
		Nadleśnictwo Spała	1350,00		Środki Unijne, środki własne nadleśnictwa	Ochrona obszarów Natura 2000, ochrona rezerwatów		
						1. "Monitoring stanu ochrony przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000: Dolina Środkowej Pilicy PLH100008 i Łąki Cieblowickie PLH100035", Część 2 - Łąki Cieblowickie PLH100035, w ramach zadania pn. „Monitoring stanu ochrony przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000” dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;		
		Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi	83 406,90		Źródło finansowania: • ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, • ze środków Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.	2. „Działania ochronne w rezerwacie przyrody „Konewka” i obszarze Natura 2000 Lasy Spalskie PLH100003”, w ramach zadania „Działania ochronne w rezerwachach przyrody i obszarach Natura 2000” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;		

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł] 2024	Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi		
3.	Ochrona, pielęgnowanie i utrzymywanie obszarów leśnych w dobrym stanie sanitarnym i porządkowym				„Poprawa oznakowania rezerwatów przyrody wraz z działaniami edukacyjno-promocyjnymi” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.				
		Nadleśnictwa, właściciele prywatni	Koszty podane poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące						
		Nadleśnictwo Brzeziny	549464	Środki własne	-				
		Nadleśnictwo Skierniewice	24476	Środki własne	Usuwanie z terenów leśnych złomów, wywrotów i posuszu w ramach cięć przedrębnych, rębnych i przygodnych. Prace pozyskaniowe wykonane na podstawie zgłoszonej inwentaryzacji posuszu w Leśnictwie Chociw.	Zadanie realizowane na bieżąco	-		
		Nadleśnictwo Smardzewice	353842,37	Środki własne	Wykonanie prac z zagospodarowania lasu polegających na sprzątaniu terenów leśnych. Usuwanie istniejących zagrożeń np. usuwanie drzew stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu po drogach publicznych.				
4.	Wprowadzanie nowych zadrzewień	Nadleśnictwo Spała	1 470 476,54	Środki nadleśnictwa, Fundusz Leśny	Zbieranie i wywóz śmieci.				
		Nadleśnictwa,	Koszty podane poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące					Zadanie	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023	2024				
	i zalesień	właściciele prywatni					zrealizowane	
		Nadleśnictwo Smardzewice		21775,32	Środki własne	Zalesianie gruntów porolnych zakupionych przez Nadleśnictwo Smardzewice w ramach Krajowego Programu Zwiększania Lesistości.		
		Nadleśnictwo Spała		18 254,05	Środki własne	Zalesienia gruntów porolnych.		
5.	Prowadzenie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	Starosta	174 034	197 935	Budżet Powiatu	Realizacja w ramach obowiązków statutowych.	Zadanie realizowane na bieżąco	-
6.	Zakładanie, rewitalizacja oraz bieżące utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni urządzonej i miejsc rekreacyjno-turystycznych	Gminy	Koszty podane poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące			Wykonanie nasadzeń przed budynkiem UG Będków oraz na placu rekreacyjno-wypoczynkowym w Będkowie, pielęgnacja zieleni, zakup solanki do tężni w Będkowie.	Zadanie zrealizowane	-
		Gmina Będków	569,09		Budżet Gminy			
		Gmina wiejska Tomaszów Mazowiecki	284 787,67		Budżet Gminy	Świadczenie usług związanych z utrzymaniem zieleni w parkach, placach zabaw oraz boiskach sportowych na terenie gminy		
		Gmina Ujazd	123 900,00		Budżet Gminy	Utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Ujazd.		
7.	Wnikliwe prowadzenie postępowań dotyczących wycinki drzew	Starosta, Wójt, Burmistrz, Prezydent	Koszty poniesione w ramach funkcjonowania jednostki			Oględziny drzew wnioskowanych do wycinki. W 2023r. wydano 112 decyzji dotyczących wycinki drzew; W 2024r. wydano 119 decyzji dotyczących wycinki drzew; Zadanie własne powiatu.	Zadanie zrealizowane	-
8.	Podnoszenie świadomości	Powiat	0	27 967,0	środki własne	Dodruk przewodnika	Zadanie	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024					
	przyrodniczej społeczności oraz promocja walorów przyrodniczych powiatu				powiatu	turystycznego "Dolina rzeki Pilicy. Płyniemy z nurtem" promującego walory turystyczne i przyrodnicze powiatu.	zrealizowane	
ZAGROŻENIE POWAŻNYMI AWARIAMI								
1.	Kontrola zakładów przemysłowych, w tym zakładów ZZR (nadzór realizacji przestrzegania przepisów z zakresu ppoż. Oraz przeciwdziałania poważnym awariom)	Państwowa Straż Pożarna, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska	Koszty poniesione w ramach funkcjonowania jednostki			Kontrola Zakładów Zwiększonego Ryzyka na terenie powiatu tomaszowskiego.	Zadanie realizowane na bieżąco	-
		Gminy	Koszty podane poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące					
		Gmina Będków	135,0		Budżet gminy	Udział w szkoleniach dotyczących przeprowadzenia Zastępczych Miejsc Szpitalnych.		
		Gmina Lubochnia	6 150,00		Budżet gminy	Zakup radiotelefonów Motorola.		
2.	Współdziałanie w zakresie doskonalenia systemu zarządzania kryzysowego i edukacji mieszkańców	Gmina Ujazd	2 000,00		Budżet gminy	Pogadanki z mieszkańcami na temat bezpieczeństwa policja, Urząd Miejski, straż pożarna.	Zadanie zrealizowane	-
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim	koszty poniesione w ramach funkcjonowania jednostki			Przeprowadzenie pogadanek, kampanii informacyjnych, audycji radiowych z zakresu bezpieczeństwa; organizacja ćwiczeń ratowniczych, współpraca z komórkami zarządzania kryzysowego z terenu powiatu tomaszowskiego, wspólny udział w ćwiczeniach.		
3.	Wypożyczenie i wzmocnienie służb ratowniczych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych	Gminy	Koszty podane poniżej w podziale na poszczególne jednostki realizujące				Zadanie zrealizowane	-
		Gmina Rokiciny	3 279,00		Budżet gminy	Zakup lancy gaśniczej.		
		Gmina wiejska	208 000,00		Budżet gminy	Zakup wyposażenia dla		

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2024					
	i usuwania skutków ekstremalnych zjawisk klimatycznych (silne wiatry, burze, podtopienia, pożary)	Tomaszów Mazowiecki				Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki.		
		Gmina Ujazd	30 000,00		Środki własne, dotacje Urząd Marszałkowski, Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy - zakupy prowadzone przez straż pożarną	Zakup plandek, pompy, węże, kapoki do pracy w wodzie, skafandry do pracy w wodzie, linki, pływaki, torba medyczna, spodnio buty.		
		Gmina Żelechlinek	12 500,00		Dotacje Państwowej Straży Pożarnej, Funduszu składkowego Rolników, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, od prywatnych przedsiębiorców	OSP w Żelechlinku pozyskało następujące wyposażenie : kamera termowizyjna, prądownice, węże tłoczne, sprzęt porządkowy, detektor gazowy, piła spalinowa, opryskiwacz, szlifierka, detektor napięcia		
		Powiat Tomaszowski	183 131, 15		Środki własne	W 2024 r. poniesiono środki finansowe na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia.		
		Miasto Tomaszów	37 178,03		Budżet Gminy	Zakup 2 pilarek spalinowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej		

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023	2024				
		Mazowiecki				w Tomaszowie Mazowieckim – Białobrzegi, OSP Tomaszów Mazowiecki – Ludwików, zakup hydronetek dla OSP Białobrzegi, zakup defibrylatora dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim Tomaszów Mazowiecki – Nagórzycze, zakup drabiny nasadkowej, sorbentu, środka pianotwórczego oraz węży ssawnych, zakup butli stalowych do aparatów powietrznych		

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji

Tabela 3. Zadania zrealizowane a nie wyznaczone w Programach Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023	2024				
OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA								
1.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaosie	Gmina Ujazd	538 900,00	0,00	Środki własne; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi	Wykonanie modernizacji źródła ciepła poprzez wykonanie instalacji 2 pomp ciepła o mocy grzewczej min. 13 kW każda w tym roboty demontażowe i budowlane; wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, w tym roboty demontażowe oraz montaż nowych grzejników i armatury regulacyjnej; budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy min. 26,68 kW wraz z niezbędną infrastrukturą elektryczną	Zadanie zrealizowane	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023	2024				
2.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Niewiadów-Kolonia	Gmina Ujazd	240 856,58	0,00	Środki własne; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi	Wykonanie modernizacji źródła ciepła poprzez wykonanie instalacji pomp ciepła o mocy grzewczej min. 14 kW w tym roboty demontażowe i budowlane; wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, w tym roboty demontażowe oraz montaż nowych grzejników i armatury regulacyjnej; budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy min. 19,32 kW wraz z niezbędną infrastrukturą elektryczną	Zadanie zrealizowane	-
3.	Docieplenie ściany szczytowej w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 4	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	23 845,89	-	Środki własne Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	-	Zadanie zrealizowane	-
4.	Montaż instalacji gazowej i opłata przyłączeniowa w budynku przy ul. Św. Antoniego 35	Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	348 655,07	-	Środki własne Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki	-	Zadanie zrealizowane	-
5.	Termomodernizacja (modernizacja energetyczna) budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej	Miasto Tomaszów Mazowiecki	2 157 793,98	-	Pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi oraz środki własne	Poddano termomodernizacji budynki należące do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "Przodownik" poprzez uzupełnienie istniejącego w budynkach ocieplenia stropodachów metodą wdmuchiwania granulat	Zadanie zrealizowane	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023	2024				
6.	Wymiana przestarzałych źródeł grzewczych opalanych paliwami stałymi	Miasto Tomaszów Mazowiecki	1 083 711,44	-	Środki własne Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, pożyczka i dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi	celulozy oraz poprzez docieplenie fragmentów elewacji. Wymiana źródeł ciepła z kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Murarskiej 2/4. Montaż instalacji gazowej i opłata przyłączeniowa w budynku przy ul. Św. Antoniego 35.	Zadanie zrealizowane	-
7.	Montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych do 50kW każda z lokalizacją pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Wierzbową w Tomaszowie Maz.	Miasto Tomaszów Mazowiecki	557 000	-	Środki własne, środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	Zadanie zrealizowane	-
8.	Przebudowa węzła wodnego do basenu w szkole podstawowej nr 12 w ZSP nr 12	Miasto Tomaszów Mazowiecki	-	320 699,00 zł (wartość brutto zamówienia)	Budżet Gminy	Zadanie obejmowało zaprojektowanie i wykonanie kompaktowych węzłów ciepłych opartych na zasilaniu z istniejącego przyłącza wysokoparametrowego	Zadanie zrealizowane	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023	2024				
9.	Montaż paneli fotowoltaicznych	PGE Dystrybucja	557 000	0	środki własne , środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	zewnętrznej sieci ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim a dostarczających ciepło do basenu i SP 12 Montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych do 50 kW każda z lokalizacją pomiędzy ul. Sikorskiego i Wierzbowej w Tomaszowie Maz.	Zadanie zrealizowane	-
ZAGROŻENIE HALASEM								
10.	Remont drogi - ulicy Północnej w miejscowości Ujazd	Gmina Ujazd	1 899 580,30	0,00	Środki własne; Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Remont drogi gminnej na odcinku o długości 997 m.	Zadanie zrealizowane	-
11.	Przebudowa ulicy Wodnej w miejscowości Ujazd	Gmina Ujazd	1 099 271,50	0,00	Środki własne; Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku o długości 410 m oraz placu o powierzchni ok. 600 m².	Zadanie zrealizowane	-
12.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skrzynki	Gmina Ujazd	916 075,37	0,00	Środki własne; Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku o długości 591 m.	Zadanie zrealizowane	-
13.	Remont drogi gminnej nr 116455E w miejscowości Szymanów	Gmina Ujazd	591 190,10	0,00	Środki własne; Rządowy Fundusz	Remont drogi gminnej na odcinku o długości 472 m.	Zadanie zrealizowane	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023	2024				
14.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sangrodz przy ul. Wspólnej	Gmina Ujazd	49 569,00	-	Środki własne	Budowa linii napowietrznej o długości 288 m; montaż 7 szt. słupów oświetleniowych; montaż 7 szt. opraw oświetleniowych LED.	Zadanie zrealizowane	-
15.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stasiolas	Gmina Ujazd	60 516,00	-	Środki własne	Budowa linii napowietrznej o długości 394 m; montaż 9 szt. słupów oświetleniowych; montaż 5 szt. opraw oświetleniowych LED; wymiana 2 szt. opraw oświetleniowych LED.	Zadanie zrealizowane	-
16.	Remont drogi Rękawiec- Nowy Rękawiec (droga powiatowa) w ramach zadania inwestycyjnego Poprawa infrastruktury w Gminie Budziszewice	Gmina Budziszewice	1 529 984,19	-	Środki własne Gminy, dotacja powiatu tomaszowskiego o i środki z Polskiego Ładu	-	Zadanie zrealizowane	-
17.	Budowa, przebudowa, modernizacja i remonty dróg w celu zwiększenia dostępności komunikacyjnej powiatu oraz ograniczenia wtórnej emisji zanieczyszczeń do powietrza	Gmina Żelechlinek	3 377 453,00	-	Środki budżetu Państwa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, środki własne	Wybudowano drogę Sokołówka - Żelechlinek, przebudowano ul. Rawską w Żelechlinku, wybudowano drogi oświatowe w Żelechlinku, Przebudowano drogę Żelechlin - Modrzewek, Zmodernizowano drogę w Gutkowicach oraz Dzielnicy	Zadanie zrealizowane	-
16.	Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Ujazd, ul. Przedmieście	Gmina Ujazd	81 180,00	-	Środki własne	Budowa linii napowietrznej o długości 618 m; montaż 14 szt. słupów oświetleniowych; montaż 8 szt. opraw oświetleniowych LED.	Zadanie zrealizowane	-
17.	Modernizacja DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola	Zarząd Dróg Powiatowych	876 510,98	-	Środki własne	-	Zadanie zrealizowane	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023	2024				
18.	Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbudową obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Prażki na rz. Miazga	Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	2 048 375,13	-	Powiat Tomaszowski, Gmina Będków, Ministerstwo Infrastruktury	-	Zadanie zrealizowane	-
19.	Modernizacja DP 4332E w miejscowości Chorzęcin	Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	67 838,00	-	Powiat Tomaszowski, Gmina Tomaszów Mazowiecki	-	Zadanie zrealizowane	-
20.	Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E	Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	6 594 888,75	-	Powiat Tomaszowski, Gmina Będków, Gmina Budziszewice, Gmina Żelechlinek, Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, Polski Ład	-	Zadanie zrealizowane	-
21.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w Smardzewicach	Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	11 229 771,27	-	Gmina Tomaszów Mazowiecki, Polski Ład	-	Zadanie zrealizowane	-
22.	Remont DP 4319E na odcinku od ul. Przedszkolnej do PGR Niewiadów w m. Ujazd	Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	1 804 140,00	-	Powiat Tomaszowski, Rządowy Fundusz	-	Zadanie zrealizowane	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023	2024				
23.	Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie Powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	-	1 784 224,80	Powiat Tomaszowski, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4311E ul. Tomaszowska w m. Lubochnia 2. Budowa chodnika w ciągu DP 2920E w m. Węgrzynowice Modrzewie	Zadanie zrealizowane	-
24.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 - ul. Tomaszowska w Rzeczy	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łódź	16 503 177,63	-	Środki własne Województwa Łódzkiego	Kompleksowa rozbudowa drogi wojewódzkiej	Zadanie zrealizowane	-
25.	Remonty dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łódź w 2023 r.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łódź	3 457 559,27	-	Środki własne Województwa Łódzkiego	Remont nawierzchni DW 726 Wiechnowice od km 12+522 do km 13+622 dł. 1,100 km Remont DW 726 Sadykierz - Rzeczycza od km 14+562 do km 17+555 dł. 2,993 km	Zadanie zrealizowane	-
26.	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich poprzez modernizację infrastruktury drogowej i wprowadzenie aktywnego oznakowania z podziałem na zadania. Zadanie 1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łódź	1 677 246,59	-	Środki własne Województwa Łódzkiego Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Modernizacja drogi DW 726 Wiechnowice od km 11+370 do km 12+522 dł. 1,152 km	Zadanie zrealizowane	-
GOSPODAROWANIE WODAMI								
27.	Realizacja prac konserwacyjno-utrzymaniowych wód i urządzeń wodnych oraz zwiększanie retencji korytowej	PGW Wody Polskie	580 890	295 650	Środki własne	Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, rozbiora tam bobrowych i zatorów na rzekach, zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Pilicy w m. Mysiakowice, utrzymanie w czystości obrzeża	Zadanie zrealizowane	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023	2024				
						zbiornika Sulejów, wykonanie dokumentacji na naprawę ubezpieczeń betonowych skarpy zapory czołowej zbiornika Sulejów, utrzymanie i konserwacja sytemu alarmowego zbiornika Sulejów.		
28.	Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących na terenie Nadzór Wodny w Smardzewicach	PGW Wody Polskie	73 994,05	202 125,14	Dotacja celowa	Utrzymanie obiektów piętrzących będących własnością Skarbu Państwa.	Zadanie zrealizowane	-
29.	Konserwacja wałów rz. Wolbórki i rz. Czarnej Bieliny - wały przeciwpowodziowe na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego	PGW Wody Polskie	84 377,22	84 377,22	Dotacja celowa	Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych i międzywał, wykaszanie, usuwanie drzew i krzewów, zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej.	Zadanie zrealizowane	-
30.	Konserwacja sieci odwadniającej zawale zb. Sulejów w m. Sulejów, Podklasztorze i Smardzewice	PGW Wody Polskie	6 453,40	6 463,05	Dotacja celowa	Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych i międzywał, wykaszanie, usuwanie drzew i krzewów, zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej.	Zadanie zrealizowane	-
31.	Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru Wodnego w Smardzewicach	PGW Wody Polskie	71 636,40	71 852,40	Dotacja celowa	Utrzymanie wód, Wykaszanie, usuwanie drzew, krzewów, roślin oraz przeszkód naturalnych.	Zadanie zrealizowane	-
32.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja systemów kanalizacji deszczowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	819 000,00	-	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Środki własne	Branża instalacyjna - budowa rurociągów grawitacyjnych; - budowa rurociągów tłocznych; - budowa studni rewizyjnych; - budowa wpustów deszczowych z osadnikami;	Zadanie zrealizowane	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023	2024				
GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA								
33.	Budowa spinki wodociągowej łączącej miejscowości Tarnowska Wola - Małecz	Gmina Lubochnia	169 088,43	-	Zadanie dofinansowane w roku 2025 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Program Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014	Zadanie zostało wykonane. W ramach zadania wykonano: - wykonanie sieci wodociągowej z rury PE100 DN110 SDR17 o średnicy 110x6,6 o długości 532,60 m, - włączenie do istniejącego wodociągu DN 110 w drodze gminnej, dz. nr 140 w miejscowości Lubocheń (węzeł W1), - włączenie do istniejącego wodociągu DN 110 w drodze gminnej, dz. nr 574 w miejscowości Małecz (węzeł W12), - wykonanie hydrantów p.poż. nadziemnych DN 80 mm (węzeł W3-W3.1, W4-W4.1, W8-W8.1) – 3 kpl.	Zadanie zrealizowane	-
34.	Budowa łącznika wodociągu w m. Wólka Krzykowska	Gmina Ujazd	137 760,00	-	Budżet Gminy	Budowa sieci wodociągowej o dł. 700 mb.	Zadanie zrealizowane	-
35.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Niewiadów	Gmina Ujazd	87 000,00	16 800,00	Budżet Gminy	Wymiana zestawu hydroforowego oraz sprężarki powietrza	Zadanie zrealizowane	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023	2024				
36.	Modernizacja pompowni ścieków	Gmina Ujazd	0,00	17 000,00	Budżet Gminy	Wymiana szafy sterowniczej i włączenie do sieci monitoringu pompowni Gminy Ujazd	Zadanie zrealizowane	-
37.	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	-	5 635 469,67	Środki własne	Łącznie w 2024 r. wykonano i zakończono budowę sieci o długości: * sieć wodociągowa - 1 794,23 m, * sieć kanalizacji sanitarnej - 4 058,06 m. W ramach ww. inwestycji zrealizowanych w 2024 r. poniesiono następujące koszty: * sieć wodociągowa - 882 311,36 zł, * sieć kanalizacji sanitarnej - 4 753 158,31 zł.	Zadanie zrealizowane	-
38.	Modernizacja ujęcia wody "Białobrzegi"	Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	2 297 523,20	0,00	Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 2 099 000,00	Modernizacja obejmowała rozbudowę oraz przebudowę ujęcia wody, remont budynku hydroforu oraz istniejących ujęć wody poprzez wymianę agregatów pompowych wraz z rurami pompowymi i budowę dwóch zbiorników do magazynowania wody z urządzeniami towarzyszącymi.	Zadanie zrealizowane	-
39.	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenach ZGW-K w Tomaszowie Maz. do 50 kW	Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	302 393,00	0,00	Środki własne	Wykonano dwie instalacje fotowoltaiczne: 1) przy ul. Wilczej 83/85 o mocy 49,76 kW, 2) przy ul. Kępa 19 o mocy 49,76 kW.	Zadanie zrealizowane	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023	2024				
40.	Budowa 4 studni głębinowych	Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	125 623,50	930 485,53	Środki własne	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 r. została wykonana studnia S-13. Obecnie w trakcie robót wiertniczych są studnie nr S-11, S-11A i S-12.	Zadanie zrealizowane	-
41.	Auto elektryczne - samochód ciężarowy	Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	20 391,92	Środki własne	Auto ciężarowe użytkowane przez pracowników Zakładu w ramach najmu długoterminowego.	Zadanie zrealizowane	-
ZASOBY GEOLOGICZNE								
42.	Wykonanie otworu wiertniczego nr 2 (awaryjnego) w celu ujęcia wody podziemnej z utworów jurajskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Tobiasze”	Gmina Ujazd	-	165 927,00	Budżet Gminy	Wykonanie otworu wiertniczego (awaryjnego) w celu ujęcia wody podziemnej.	Zadanie zrealizowane	-
ZASOBY PRZYRODZICZNE								
43.	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice	PGW Wody Polskie	5 169 771,13 969 595,00 1 711 105,00	-	Środki własne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego,	Projekt jest zagospodarowany na cele turystyczno-rekreacyjne terenu nad Zalewem Sulejowskim położonym w miejscowości Smardzewice poprzez stworzenie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, drogowej i użytkowej, udostępniającej dostęp do dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego dla rekreacji i wycieczek. W ramach	Zadanie zrealizowane	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023	2024				
					Dotacja z budżetu Państwa	projektu wyszczególniono zadania: Prace przygotowawcze: studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja projektowa; Roboty budowlane: zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Zalewem Sulejowskim.		
44.	Utrzymanie zieleni przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim na terenach zarządzanych przez Powiat, w tym na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim Powiat Tomaszowski	-	149 960,00	Środki własne	-	Zadanie zrealizowane	-
45.	Utworzenie parku dydaktycznego w Przedszkolu nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim	Miasto Tomaszów Mazowiecki	3150 (wkład własny)	59 905,0	wkład własny i dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	Zagospodarowano teren znajdujący się od tyłu budynku przedszkolnego. Na tym terenie została zadaszona „Zielona sala zajęć” - altana – dostosowana wielkością do prowadzenia zajęć w grupach umożliwiająca prowadzenie ich w różnych warunkach pogodowych. W altanie znajdują się gry dydaktyczne - plenerowe: "Znajdź mój dom", "Posegreguj odpady-chron środowisko". Wyposażona jest w ławy i stolik oraz donice, w których dzieci siały i sadziły rośliny. Na terenie wokół altany powstały cztery kąciki zainteresowań, które zostały	Zadanie zrealizowane	-

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023	2024				
						obsadzone i zagospodarowane tematycznie: 1. "Kącik przyjaciela zwierząt" – na starodrzewie znajdującym się w przedszkolnym ogrodzie zawisły budki lęgowe dla ptaków, stanął domek-hotel dla owadów, domki dla owadów oraz domek dla jeża, karmnik dla ptaków. 2. "Kącik małego ogrodnika" – podwyższone grządki do samodzielnego sadzenia przez dzieci warzyw, jadalnych kwiatów i innych roślin użytkowych, obok których posadzone zostały wieloletnie zioła oraz krzewy owocowe; 3. "Kącik naturalistyczny – łąka kwietna" – tu wysiane zostały przez dzieci nasiona kwiatów charakterystycznych dla naturalnych polskich łąk i przyjazne pszczołom i innym owadom oraz posadzone zostały cebule wiosennych kwiatów, które już wiosną będą zwabiały owady, stanął ławostół edukacyjny z pszczelimi warcabami oraz gra plenerowa „Cykle rozwojowe” i poidelko dla owadów; 4. Kącik relaksacyjno-sensoryczny – pomiędzy już rosnącymi drzewami posadzone zostały drzewa liściaste		

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Poniesione koszty [zł]		Źródło finansowania	Opis zadania	Stopień realizacji	Uwagi
			2023	2024				
						do małych ogrodów (np. wiśnia piłkowana, ozdobna jabłoń), krzewy i byliny kwitnące m.in. zwabiające motyle sprzyjające procesowi wyciszenia , odpoczynku, regeneracji psychicznej. Na ogrodzeniu zawisły domki dla motyli. Powstała ścieżka „bosych stóp”. Wszystkie zaplanowane w projekcie elementy wyposażenia punktu dydaktycznego, zostały zrealizowane.		
46.	Utworzenie teren rekreacyjno - turystyczny przy zbiorniku wodnym w Chociszewie	Gmina Żelechlinek	161 000,00	0,00	Środki Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	W ramach zadania utworzono teren rekreacji - turystyczny przy zbiorniku wodnym w Chociszewie	Zadanie zrealizowane	-

3. Analiza wskaźników monitorowania efektywności Programu Ochrony Środowiska

Podstawą monitoringu realizacji programu ochrony środowiska jest sprawozdawczość oparta na wskaźnikach odzwierciedlających stan środowiska. W celu nadzoru nad realizacją opracowanego programu, przyjęte zostały wskaźniki, które będą pomocne w przedstawianiu stopnia realizacji założonych zadań - analiza tych wskaźników miała być podstawą do korekty i weryfikacji przedsięwzięć planowanych w programie ochrony środowiska.

Tabela 4. Wskaźniki monitorowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 – wskaźniki za rok 2023

Wskaźnik	Miasto Tomaszów Mazowiecki	Gmina Będów	Gmina Budziszewice	Gmina Czerniewice	Gmina Inowódz	Gmina Lubochnia	Gmina Rokiciny	Gmina Rzeczycza	Gmina Tomaszów Mazowiecki	Gmina Ujazd	Gmina Żelechline k
Ilość instalacji solarnych na budynkach prywatnych/budynkach publicznych [szt.]	1	0	0	0	11 mikroinstalacji przy obiektach użyteczności publicznej oraz 109 mikroinstalacji przy budynkach mieszkalnych	Ilość instalacji zamontowanych na budynkach prywatnych – 196 szt. Ilość instalacji na budynkach użyteczności publicznej – 1 szt.	-	0	-	-	0
Ilość ogniw fotowoltaicznych na budynkach prywatnych/budynkach publicznych [szt.]	45	109 paneli: 1. 88 paneli Zespół Szkolno-Przedszkolny w Będkowie (inwestycja realizowana w l. 2023-2024) 2. 21 paneli Dom Ludowy w miejscowości Ceniawy	107 (106 szt. – budynki prywatne, 1 szt. – budynek użyteczności publicznej)	139 (136 szt. – budynki prywatne, 3 szt. – budynki użyteczności publicznej)	-	-	60	40 szt. – budynki prywatne 1 szt. – budynki publiczne	-	-	126
Ilość poddanych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej [szt.]	2	2 budynki: 1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Będkowie (inwestycja realizowana w l. 2023-2024) 2. Dom Ludowy w miejscowości Ceniawy	0	2	1 (remiza OSP Inowódz)	0	0	1	0	-	0

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

Wskaźnik	Miasto Tomaszów Mazowiecki	Gmina Będków	Gmina Budziszewice	Gmina Czerniewice	Gmina Inowłódz	Gmina Lubochnia	Gmina Rokiciny	Gmina Rzeczycza	Gmina Tomaszów Mazowiecki	Gmina Ujazd	Gmina Żelechów
Długość nowo wybudowanych dróg gminnych [km]	-	0	0	0,445	-	0,919	0	0	-	-	1,125
Długość przebudowanych dróg gminnych [km]	-	6,5 km w tym: - 1,27 km obręb Kalinów – (inwestycja 2023- 2024) - 0,99 km Obręb Rudnik – (inwestycja 2022- 2023) - 0,96 km Obręb Sługocice i Obręb Wykno – (inwestycja 2022- 2023) - 0,35 km obręb Rzeczuków – (inwestycja 2022- 2023) - 1,1 km Obręb Ewcin (inwestycja 2022- 2023) - 0,99 km obręb Łaknarz oraz Obręb Drzazgowa Wola (inwestycja 2022- 2023) - 0,84 km Obręb Remiszewice (inwestycja 2022- 2023)	0	4,31	7,19	1,248	0,46	2,1	-	2,47	3,2

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

Wskaźnik	Miasto Tomaszów Mazowiecki	Gmina Będków	Gmina Budziszewice	Gmina Czerniewice	Gmina Inowódz	Gmina Lubochnia	Gmina Rokiciny	Gmina Rzeczycza	Gmina Tomaszów Mazowiecki	Gmina Ujazd	Gmina Żelechlinek
Wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego [tak/nie]	Tak	Tak: wymiana 100 szt. opraw oświetleniowych na energooszczędne LED, 3 szt. lamp solarnych	b.d.	tak	nie (gmina zakończyła inwestycje w tym zakresie)	tak	tak	nie	tak	tak	nie
Ilość zbiorników retencyjnych [szt.]	-	0	0	8	-	0	-	0	-	-	1
Przepustowość oczyszczalni [m³/d]	-	190	140	350	-	1 000	1 094	320	-	-	400
Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest [Mg]	133,395	102,92	0	168,10	-	191,93	259,12	393,29	-	-	70,71
Ilość zebranych selektywnie odpadów [Mg]	21 010,046 0	261,46	170,67	1 232,1120	-	709,50	2 245,78 2	184,04	712,00	1 223,873 5	195,7
Długość szlaków turystyki pieszej, rowerowej i konnej oraz ścieżek dydaktycznych [km]	-	0	0	0	-	-	-	0	-	-	0

Źródło: ankietyzacja jednostek realizujących zadania na terenie Powiatu Tomaszowskiego

Tabela 5. Wskaźniki monitorowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024-2028 z perspektywą do roku 2032 - wskaźniki za rok 2024

Nazwa wskaźnika (źródło danych)	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta
Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza			
Liczba gmin z wyznaczonym obszarem przekroczeń poziomu docelowego B(a)P w powietrzu na terenie powiatu (GIOŚ)	4	0	2
Liczba gmin z wyznaczonym obszarem przekroczeń poziomu dopuszczalnego	0	0	0

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

Nazwa wskaźnika (źródło danych)	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta
pyłów PM10 i 2,5 w powietrzu na terenie powiatu (GIOŚ)			
Długość dróg rowerowych na terenie powiatu (GUS)	77,1 km	>77,1 km	82,7 km
Udział dróg gminnych o nawierzchni twardej ulepszonej (GUS)	62,0%	>62,0%	70,9%
Stężenie roczne B(a)P na stacji monitoringowej GIOŚ w Tomaszowie Maz. (GIOŚ)	3,0 ng/m ³	<3,0 ng/m ³	2 ng/m ³
Stężenie roczne pyłu PM10 na stacji monitoringowej GIOŚ w Tomaszowie Maz. (GIOŚ)	27,2 µg/m ³	<27,2 µg/m ³	26 µg/m ³
Długość sieci gazowej na terenie powiatu (GUS)	236,4 km	>236,4 km	273,1 km
Długość sieci ciepłowniczej na terenie powiatu (GUS)	56,3 km (z przyłączami)	>56,3 km	56,6 km
Obszar interwencji: zagrożenie hałasem			
Notowanie przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu na terenie powiatu (GIOŚ, zarządcy dróg)	tak	nie	b.d.
Liczba wydanych decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu obowiązujących na terenie powiatu (Starostwo)	10	10	0
Obszar interwencji: pola elektromagnetyczne			
Notowanie przekroczeń dopuszczalnego natężenia PEM w punktach pomiarowych na terenie powiatu (GIOŚ)	nie	nie	nie
Obszar interwencji: gospodarowanie wodami			
Pobór wód podziemnych na terenie powiatu (GUS)	10 194,6 tys. m ³	<10 194,6 tys. m ³	1,186 m ³
Powierzchnia terenów zieleni urządzonej (GUS)	199,87 ha	>199,87 ha	158,88 ha
Stan chemiczny JCWPd położonych	dobry	dobry	brak badań dla JCWPd z terenu powiatu

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

Nazwa wskaźnika (źródło danych)	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta
w obrębie powiatu (GIOŚ)			w roku 2024
Stan ilościowy JCWPd położonych w obrębie powiatu (GIOŚ)	dobry	dobry	brak badań dla JCWPd z terenu powiatu w roku 2024
Udział badanych JCWP znajdujących się na terenie powiatu o min. dobrym stanie /potencjale ekologicznym (GIOŚ)	12,5%	100%	brak klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego w 2024 r.
Udział badanych JCWP znajdujących się na terenie powiatu o dobrym stanie ogólnym wód (GIOŚ)	0%	100%	brak oceny stanu ogólnego wód w 2024 r.
Obszar interwencji: gospodarka wodno-ściekowa			
Długość czynnej sieci kanalizacji (GUS)	576,4 km	>576,4 km	616,1 km
Liczba przyłączy kanalizacyjnych (GUS)	13 505 szt.	>13 505 szt.	14 251 szt.
Długość czynnej sieci wodociągowej (GUS)	1 319,7 km	>1 319,7 km	1 346,3 km
Liczba przyłączy wodociągowych (GUS)	24 927 szt.	>24 927 szt.	25 363 szt.
Obszar interwencji: zasoby geologiczne			
Liczba złóż kopalin o zaniechanej eksploatacji (PIG)	25	<25	3
Obszar interwencji: gleby			
Powierzchnia gruntów zdewastowanych na terenie powiatu (Starostwo)	234,67 ha	<234,67 ha	244,32 ha
Powierzchnia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie powiatu (GUS)	28 180 ha	>28 180 ha	
Udział powierzchni gruntów ornych w klasach bonitacyjnych I-IIIb na terenie powiatu (Starostwo)	12,2%	>12,2%	6,46%
Obszar interwencji: gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów			
Udział zmieszanych odpadów komunalnych odebranych z terenu powiatu (GUS)	70,3%	<70,3%	66,3%
Ilość wyrobów zawierających azbest pozostałych do usunięcia (Baza	42 008,3 Mg	<42 008,3 Mg	<42 008,3 Mg

Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024

Nazwa wskaźnika (źródło danych)	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta
Azbestowa)			
	Obszar interwencji: zasoby przyrodnicze		
Liczba drzew objętych ochroną pomnikową (GDOŚ)	1 138 szt.	>1 138 szt.	193 szt.
Powierzchnia lasów (GUS)	32 311,42 ha	>32 311,42 ha	32 301,81
Powierzchnia terenów zieleni urządzonej (GUS)	199,87 ha	>199,87 ha	158,88 ha
	Obszar interwencji: zagrożenia poważnymi awariami		
Liczba poważnych awarii na terenie powiatu (WIOŚ)	0	0	0

4. Ocena postępu wdrażania Programu

W Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027” na rok 2023 wyznaczono 62 zadania z czego zrealizowano 43 zadania, a 19 zadań nie zrealizowano. Stopień realizacji wynosi 69,35%.

Tabela poniżej przedstawia stopień realizacji poszczególnych celów wyznaczonych w ramach wyznaczonych obszarów interwencji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027.

Tabela 6. Stopień realizacji poszczególnych celów wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska w 2023 roku

Lp.	Obszar interwencji	Liczba wyznaczonych zadań	Liczba zrealizowanych zadań	Stopień realizacji danego celu
1.	Ochrona klimatu i jakości powietrza	28	16	57,14%
2.	Zagrożenie hałasem	5	4	80%
3.	Pola elektromagnetyczne	1	1	100,00%
4.	Gospodarowanie wodami	2	0	0,00%
5.	Gospodarka wodno-ściekowa	11	10	90,9%
6.	Zasoby geologiczne	4	4	100,00%
7.	Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawania odpadów	4	4	100,00%
8.	Zasoby przyrody	7	4	57,14%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych danych

W „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024 – 2028 z perspektywą do roku 2032” na rok 2024 wyznaczono 67 zadań, z których zrealizowano 65 zadań, a nie zrealizowano 2 zadań. Stopień realizacji zadań w roku 2024 wynosi 97,01%.

Tabela poniżej przedstawia stopień realizacji poszczególnych celów wyznaczonych w ramach wyznaczonych obszarów interwencji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024 – 2028 z perspektywą do roku 2032”.

Tabela 7. Stopień realizacji poszczególnych celów wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska w 2024 roku

Lp.	Obszar interwencji	Liczba wyznaczonych zadań	Liczba zrealizowanych zadań	Stopień realizacji danego celu
1.	Ochrona klimatu i jakości powietrza	15	15	100%
2.	Zagrożenie hałasem	7	6	85,71%
3.	Pola elektromagnetyczne	4	4	100%
4.	Gospodarowanie wodami	13	13	100%
5.	Gospodarka wodno-ściekowa	2	2	100%
6.	Zasoby geologiczne	1	1	100%
7.	Gleby	7	7	100%
8.	Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawania odpadów	7	6	85,71%
9.	Zasoby przyrody	8	8	100%
10.	Zagrożenie poważnymi awariami	3	3	100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych danych

Reasumując na lata 2023 – 2024 wyznaczono do realizacji 129 zadań, z czego zrealizowano 108 zadań. Stopień realizacji Programów Ochrony Środowiska w latach 2023 – 2024 wynosił 83,72%.

5. Analiza wydatków poniesionych na ochronę środowiska

Z analizy zadań środowiskowych wyznaczonych do realizacji w „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027” na rok 2023 na terenie Powiatu Tomaszowskiego zawartych w powyższych tabelach, wynika, że łączne koszty na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wyniosły 31 550 777,11 zł.

Największe koszty generowały zadania zawarte w obszarze interwencji „Gospodarka wodno-ściekowa”. Łączna suma przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wyniosła 15 691 453,90 zł.

Tabela nr 8 przedstawia koszty realizacji Programu Ochrony Środowiska na 2023 rok w rozbiciu na poszczególne obszary interwencji.

Tabela 8. Koszty poniesione na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku (wyznaczonych w POŚ)

Obszar wyznaczony w Programie Ochrony Środowiska	Poniesione koszty w 2023 roku [zł]
Ochrona klimatu i jakości powietrza	8 031 944,73
Zagrożenie hałasem	6 873 973,81
Pola elektromagnetyczne	-
Gospodarowanie wodami	-
Gospodarka wodno-ściekowa	15 691 453,90
Zasoby geologiczne	-
Gleby	-
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawania odpadów	329 585,89
Zasoby przyrody	623 818,78
Zagrożenie poważnymi awariami	-
Suma	31 550 777,11

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji jednostek

Ponadto w 2023 roku zrealizowano również wiele zadań nie wyznaczonych w POŚ. Wartość tych zadań wyniosła 70 431 345,37 zł.

Reasumując w 2023 roku realizacja zadań środowiskowych na terenie Powiatu Tomaszowskiego wyniosła **101 425 122,48 zł**.

Z analizy zadań środowiskowych wyznaczonych do realizacji w „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024 – 2028 z perspektywą do roku 2032” na rok 2024 na terenie Powiatu Tomaszowskiego zawartych w powyższych tabelach, wynika, że łączne koszty na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wyniosły 151 229 217,35 zł.

Największe koszty generowały zadania zawarte w obszarze interwencji „Ochrona klimatu i jakości powietrza”. Łączna suma przeznaczona na realizację zadań z tego zakresu wyniosła 99 209 948,03 zł.

Tabela nr 9 przedstawia koszty realizacji Programu Ochrony Środowiska za 2024 rok w rozbiciu na poszczególne obszary interwencji.

Tabela 9. Koszty poniesione na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska 2024 roku (wyznaczonych w POŚ)

Obszar wyznaczony w Programie Ochrony Środowiska	Poniesione koszty w 2024 roku [zł]
Ochrona klimatu i jakości powietrza	99 209 948,03
Zagrożenie hałasem	184 000,00
Pola elektromagnetyczne	-
Gospodarowanie wodami	19 535 213,81
Gospodarka wodno-ściekowa	27 554 149,64
Zasoby geologiczne	-
Gleby	208 163,32
Gospodarka odpadami i zapobieganie	713 291,43

Obszar wyznaczony w Programie Ochrony Środowiska	Poniesione koszty w 2024 roku [zł]
powstawania odpadów	
Zasoby przyrody	3 342 077,94
Zagrożenie poważnymi awariami	482 373,18
Suma	151 229 217,35

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankietyzacji jednostek

Ponadto w 2024 roku zrealizowano również wiele zadań nie wyznaczonych w POŚ. Wartość tych zadań wyniosła 9 595 403,73 zł.

Reasumując w 2024 roku realizacja zadań środowiskowych na terenie Powiatu Tomaszowskiego kosztowała **160 824 621,08 zł**.

Łączne koszty realizacji zadań okołosrodowiskowych wyznaczonych w programach ochrony środowiska na lata 2023 – 2024 wyniosły 182 779 994,46 zł. Z kolei łączne koszty realizacji zadań dodatkowych, zrealizowanych a nie wyznaczonych w programach ochrony środowiska wyniosła 80 026 749,10 zł.

Całkowite koszty realizacji wszystkich zadań – wyznaczonych w POŚ i dodatkowych – w latach 2023 – 2024 na terenie Powiatu Tomaszowskiego wyniosły 262 249 743,56 zł.

6. Podsumowanie

Obowiązek sporządzenia Programu ochrony środowiska wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 647). Zgodnie z art. 17 wyżej wymienionej ustawy organ powiatu sporządza program ochrony środowiska. Z wykonania programu organ wykonawczy sporządza co dwa lata raporty, które przedstawia Radzie Powiatu.

„Raport z wykonania programów ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego za lata 2023 - 2024”, zwany dalej Raportem, jest dokumentem, w którym przeprowadzona została analiza wykonania zadań określonych w ww. Programie Ochrony Środowiska. Dokument ten prezentuje postępy w realizacji zadań z zakresu ochrony i poprawy stanu środowiska zapisanych w Programie.

Łączne koszty realizacji zadań okołosrodowiskowych wyznaczonych w programach ochrony środowiska na lata 2023 – 2024 wyniosły 182 779 994,46 zł. Z kolei łączne koszty realizacji zadań dodatkowych, zrealizowanych a nie wyznaczonych w programach ochrony środowiska wyniosła 80 026 749,10 zł.

Całkowite koszty realizacji wszystkich zadań – wyznaczonych w POŚ i dodatkowych – w latach 2023 – 2024 na terenie Powiatu Tomaszowskiego wyniosły 262 249 743,56 zł.

Reasumując na lata 2023 – 2024 wyznaczono do realizacji 129 zadań, z czego zrealizowano 108 zadań. Stopień realizacji Programów Ochrony Środowiska w latach 2023 – 2024 wyniósł 83,72%.

Największe zmiany można zaobserwować w obszarze Ochrony klimatu i jakości powietrza oraz w Gospodarce wodno - ściekowej. W latach 2023-2024 polepszeniu uległa sieć komunikacyjna, źródła ogrzewania oraz rozwinięciu uległa zarówno sieć kanalizacyjna, jak i wodociągowa.

Podsumowując, należy stwierdzić, że w latach 2023-2024 na terenie Powiatu Tomaszowskiego

wykonano inwestycje ekologiczne. Należy docenić organy administracji samorządowej, jak też podmioty eksploatujące instalacje i urządzenia związane z ochroną środowiska, które wykazały się zaangażowaniem w wykonanie określonych zadań.

W oparciu o dokonaną analizę zgromadzonych informacji nt. zrealizowanych w latach 2023 – 2024 zadaniach środowiskowych na terenie Powiatu Tomaszowskiego można wysunąć następujące wnioski:

- 1) Największy postęp można zaobserwować w przypadku realizacji działań w zakresie Ochrony klimatu i jakości powietrza oraz w Gospodarcie wodno - ściekowej,
- 2) Zadania, mające na celu poprawę stanu środowiska na terenie gminy były wykonywane głównie przez jednostki budżetowe,
- 3) Cele środowiskowe zostały osiągnięte,
- 4) W kolejnych latach należy podjąć się realizacji zadań, których nie udało się zrealizować w latach 2023 – 2024, należy jednak zweryfikować te zadania i przeprowadzić szczegółową analizę potrzeb i stanu środowiska, ponieważ część tych zadań mogła się zdezaktualizować.

7. Spis tabel

Tabela 1. Zadania zrealizowane w 2023 roku - wyznaczone do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027	8
Tabela 2. Zadania zrealizowane w 2024 roku zadania wyznaczone do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024-2028 z perspektywą do roku 2032	27
Tabela 3. Zadania zrealizowane a nie wyznaczone w Programach Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego.....	69
Tabela 4. Wskaźniki monitorowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 – wskaźniki za rok 2023.....	84
Tabela 5. Wskaźniki monitorowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2024-2028 z perspektywą do roku 2032 – wskaźniki za rok 2024.....	86
Tabela 6. Stopień realizacji poszczególnych celów wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska w 2023 roku	90
Tabela 7. Stopień realizacji poszczególnych celów wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska w 2024 roku	91
Tabela 8. Koszty poniesione na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku (wyznaczonych w POŚ).....	92
Tabela 9. Koszty poniesione na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska 2024 roku (wyznaczonych w POŚ).....	92

